



Comune di Osiglia

Provincia di Savona

Via Rossi, 2 - 17010 OSIGLIA * Tel 019. 542085 – Fax 019. 5522600

Determina	del	07 luglio 2016	053
------------------	------------	-----------------------	------------



AREA FINANZIARIA
AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

Responsabile rag. Icardo Marina



AREA TECNICA

Responsabile geom. Fracchia Giorgio

Oggetto : **Comune di Osiglia**
Lavori di sistemazione generale del cimitero del capoluogo del Comune di Osiglia

Ditta : **Appaltatrice - Società Appalti Pubblici srl con sede in Via Dogali, 1/A – 98123 Messina**

Liquidazione : **1° stato di avanzamento dei lavori**

Importo : **complessivo da liquidare Euro 46.251,70 di cui Euro 42.047,00 per base imponibile ed Euro 4.204,70 per quota IVA.**

Codice CUP : **C49J13000580004**

Codice CIG : **6451012781**

Codice univoco di fatturazione : **UF86TM**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del servizio tecnico
geom. Giorgio Fracchia

Gestione	Capitolo n°	Oggetto	Importo da impegnare o da liquidare
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza anno 2016	Capitolo 3302 Imp. 154/2016	Lavori di sistemazione generale cimitero e costruzione nuovi loculi	Euro 46.251,70
<input type="checkbox"/> RR.PP. anno	Capitolo Imp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo ed attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e programmi, mentre i dirigenti e/o Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;

Richiamato il decreto sindacale n°1.192 del 04 giugno 2014, con il quale si conferiva incarico di responsabile del servizio Tecnico - Manutentivo al sottoscritto;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n°267/2000;

Rilevato :

- che il Comune ha da tempo in animo di adeguare ed ampliare il locale cimitero del capoluogo, includendo l'intervento nella propria programmazione dei lavori pubblici ai sensi del D.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- che l'opera di adeguamento ed ampliamento programmata sottende un rilevante interesse pubblico, sia per conseguire il rispetto delle pertinenti normative in materia di igiene, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, sia al fine di fruire di nuovi spazi da adibire alle inumazioni;

Visto :

- la precedente propria determinazione n°089 del **16 novembre 2013**, con la quale si incaricava l'arch. Fabrizio Melano con studio in Altare Piazza San Sebastiano dello Studio Associato Marco Ciarlo associati della progettazione, direzione lavori e relativi adempimenti in materia di sicurezza ;
- il progetto esecutivo relativo alla sistemazione generale del cimitero del capoluogo predisposta dal tecnico incaricato, approvata con delibera Giunta Comunale n°33 del 30 settembre 2015 ;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 79.000,00 trova copertura nella misura di Euro 70.000,00 mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. ed Euro 9.000,00 mediante fondi propri dell'ente con la seguente imputazione della spesa :

Gestione	Capitolo n°	Oggetto	Importo da Impegnare o da Liquidare
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza anno 2016	Capitolo 3302 Imp. 154/2016	Lavori di sistemazione generale cimitero e costruzione nuovi loculi	Euro 46.251,70

Visto il contratto d'appalto in data 28 giugno 2016 repertorio n° 140/2016 con il quale si affidava l'esecuzione dei lavori a seguito di gara pubblica all'impresa Società Appalti Pubblici srl con sede in Messina Via Dogali, 1/A – Codice fiscale – Partita IVA 01667740839;

Visti gli atti di contabilità ed in particolare il 1° stato di Avanzamento dei Lavori e il 1° certificato di pagamento eseguiti a tutto il 05 luglio 2016 dai quali risulta da liquidare a favore della ditta appaltatrice l'importo di Euro 42.047,00 per lavori oltre Iva Euro 4.204,70 per un importo totale di Euro 46.251,70;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito;

Verificato che con l'adozione del presente provvedimento non vengono coinvolti interessi propri ;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento dal quale si desume che l'importo da liquidare a favore della ditta Appaltatrice risulta di Euro 42.047,00 per lavori oltre IVA Euro 4.204,70 per un importo totale di Euro 46.251,70;
- 2) **di liquidare** a favore della ditta Appaltatrice Società Appalti Pubblici srl con sede in Messina Via Dogali, 1/A – Codice fiscale – Partita IVA 01667740839 l'importo di Euro 42.047,00 per lavori oltre IVA Euro 4.204,70 per un importo totale di Euro 46.251,70;
- 3) **di inoltrare** istanza di erogazione alla Cassa DD.PP. al fine di disporre dei fondi necessari al pagamento ;
- 4) **di dare atto** che la spesa complessiva di Euro 46.251,70 mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. con la seguente imputazione della spesa :

Gestione	Capitolo n°	Oggetto	Importo da Impegnare o da Liquidare
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza anno 2016	Capitolo 3302 Imp. 154/2016	Lavori di sistemazione generale cimitero e costruzione nuovi loculi	Euro 46.251,70


- 5) **di dare atto** che il responsabile unico del procedimento per il Comune di Osiglia, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è il dipendente Sig. Giorgio Fracchia - Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 019/542085;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per tutti gli adempimenti di legge ;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 07 agosto 1990, n°241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso :

- giurisdizionale al TAR di Genova ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della legge 1034/1971 e successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (ove previsto dal regolamento comunale) ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 gennaio 1971, n°1199.

Il responsabile del servizio tecnico
(geom. Fracchia Giorgio)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta l'esito positivo delle verifiche previste dall'articolo 184 del Decreto Legislativo n°267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni e che la spesa sopra specificata è stata impegnata con determina del servizio tecnico in premessa indicata con imputazione della spesa come in premessa indicata :

Osiglia, 07 luglio 2016.

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Marina Icardo



Comune di Osiglia

Provincia di Savona

OGGETTO: Lavori di sistemazione generale del cimitero del capoluogo del comune di Osiglia

COMMITTENTE: Comune di Osiglia

IMPRESA: SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL, via Dogali 1/A 98123 Messina, pi: 01667740839 - tel. 0906512874

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 42'047,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28.06.2016 repertorio n. 140/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	42'258,94
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	42'258,94
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	211,29
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	211,29
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	42'047,00
per I.V.A. al 10%	4'204,70
TOTALE GENERALE euro	46'251,70

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 9.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 42'047,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantaduemilaquarantasette/00).

Osiglia, 05/07/2016

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Messina n° 4190237

Il Direttore dei Lavori

**UFFICIO TECNICO
COMUNALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Bracchia Giorgio)

Il Responsabile del
Procedimento

OGGETTO: Lavori di sistemazione generale del cimitero del capoluogo del comune di Osiglia

COMMITTENTE: Comune di Osiglia

IMPRESA: SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL, via Dogali 1/A 98123 Messina, pi: 01667740839 – tel. 0906512874

CONTRATTO: rep. n° 140/2016 del 28.06.2016

IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: a base di contratto € 45.545,04 oltre € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 46.945,04

1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

eseguiti a tutto il 05.07.2016

IMPORTO DEL PROGETTO APPROVATO euro 79.000,00

a.1) Lavori a corpo appaltati	euro	45.545,04
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	1.400,00
Totale lavori appaltati	euro	46.945,04
b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	euro	32.054,96
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	euro	0,00
2 Rilievi, accertamenti e indagini geotecniche (compreso oneri fiscali) necessarie per la caratterizzazione del sottosuolo	euro	1.400,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00
4a Imprevisti (da quadro economico del progetto esecutivo)	euro	35,32
4b Ribasso	euro	10.290,46
5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	euro	0,00
6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	euro	0,00
7a Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	euro	0,00
7b Spese tecniche per il progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità	euro	7.000,00
7c Spese tecniche per i calcoli delle strutture e degli impianti	euro	2.000,00
7d Spese tecniche per la relazione tecnica e geologica	euro	1.700,00
7e Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	euro	800,00
8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	euro	0,00
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	euro	0,00
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	euro	0,00
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso CNPA al 4% e IVA 22%	euro	1.300,00
12a I.V.A. sui lavori (10%)	euro	4.694,50
12b Spese tecniche per il progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità: CNPA 4% e IVA 22%	euro	1.881,60
12c Spese tecniche per il calcolo delle strutture e degli impianti: CNPA 4% e IVA 22%	euro	537,60
12d Spese tecniche per la relazione tecnica e geologica: contributo previdenziale DL 103/96 del 2% e IVA 22%	euro	415,48
Totale somme a disposizione	euro	32.054,96

TOTALE SOMMA IMPEGNATA euro 79.000,00

Data della consegna
05.04.2016

Data di inizio dei lavori
05.04.2016

Scadenza del tempo utile
03.07.2016

Sospensione dei lavori
01.06.2016

Ripresa dei lavori
29.06.2016

Nuova scadenza tempo utile
31.07.2016

Giorni di sospensione
28

Giorni di proroga

Giorni impiegati in più

Nuova scadenza tempo utile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fianchia Giorgio)

**UFFICIO TECNICO
COMUNALE**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 45'545,04 - 100%)			
1 001.001	Platea loculi privati - Struttura A - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	1'278,26 (2,80658%)
2 001.002	Platea loculi privati - Struttura A - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	3'767,72 (8,27251%)
3 002.001	Platea loculi privati - Struttura B - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	1'541,41 (3,38436%)
4 002.002	Platea loculi privati - Struttura B - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	3'257,33 (7,15189%)
5 003.002	Integrazione muro e scala - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	2'635,48 (5,78654%)
6 004.001	Campi di inumazione - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	6'561,61 (14,40686%)
7 005.001	Loculi pubblici - Struttura C - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	545,47 (1,19765%)
8 005.002	Loculi pubblici - Struttura C - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	8'661,69 (19,01786%)
9 005.003	Loculi pubblici - Struttura C - Pavimenti, rivestimenti e impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	4'378,80 (9,61422%)
10 005.005	Loculi pubblici - Struttura C - Impianto fognario acque bianche	SOMMANO % aliquote	100,0000	53,42 (0,11729%)
11 006.001	Ossari pubblici - Struttura D - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	188,06 (0,41291%)
12 006.002	Ossari pubblici - Struttura D - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	3'594,03 (7,89116%)
13 006.005	Ossari pubblici - Struttura D - Impianto fognario acque bianche	SOMMANO % aliquote	100,0000	41,22 (0,09050%)
14 007.001	Nuova rampa di accesso esterna - Scavi, riempimenti, demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	999,34 (2,19418%)
15 007.002	Nuova rampa di accesso esterna - Opere in cls	SOMMANO % aliquote	100,0000	1'046,93 (2,29867%)
16 007.003	Nuova rampa di accesso esterna - Pavimenti, rivestimenti e impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,0000	78,92 (0,17328%)
	A RIPORTARE			38'629,69

