



**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorzioicirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorzioicirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

**Spett.le Commissario delegato O.C.D.P.C. N. 920/2022**

**PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)**

**Spett.le Dipartimento ambiente e protezione civile**

**Via D'annunzio 111**

**16121 Genova**

**PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)**

**Mail: [dirgen.ambienteprotezionecivile@regione.liguria.it](mailto:dirgen.ambienteprotezionecivile@regione.liguria.it)**

**[protezionecivile@regione.liguria.it](mailto:protezionecivile@regione.liguria.it)**

**e P.C. Spett.le Segreteria dell'Ente di governo degli ambiti  
per la gestione del servizio idrico integrato**

**ATO centro Ovest 1**

**ATO centro Ovest 2**

**PEC: [protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it)**

**Prot. n. 114 del 28/02/2023**

**Oggetto: O.C.P.D.C. n.920/2022 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale" e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Trasmissione relazione stato di avanzamento interventi CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05 Febbraio 2023.**

**VISTO e RICHIAMATO l'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato**

**ALLEGA**

- **Relazione stato di avanzamento interventi CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05 Febbraio 2023.**

**Restando a disposizione per eventuali delucidazioni in merito, si porgono cordiali saluti.**

**Il R.U.P.**

  
**C.I.R.A. S.r.l.**  
Loc. Piano 6/A - 17058 DEGO (SV)  
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095  
Tel.: 019-5778013 - [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)



**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@ciraservizioidrico.it](mailto:info@ciraservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

# RELAZIONE STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTI FEBBRAIO 2023

**CIRA 01: LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA – COLLEGAMENTO  
RETI CARCARE-COSSERIA.**

**CUP: B52E22036410002**

**CIRA 02: REALIZZAZIONE POZZO DI EMUNGIMENTO LOC. PIANO DEGO.**

**CUP: B32E22045550002**

**CIRA 03: LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA – COLLEGAMENTO  
POZZI LOC. PIANO - RETE DEGO.**

**CUP: B32E22045560002**

**CIRA 04: REALIZZAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO COMPENSORIALE IN  
LOC. PORRI – DEGO.**

**CUP: B32E22045570002**

**CIRA 05: LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA – COLLEGAMENTO  
RETI ROCCA VIGNALE-MILLESIMO**

**CUP: B82E22045140002**

**INDICE:**

**Premessa ..... 3**

**Stati avanzamento interventi ..... 3**

**Conclusioni ..... 3**

**Allegati ..... 3**

## Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico ex art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, al fine di dare evidenza circa le attività espletate per ogni intervento in ordine allo stato di attuazione e la previsione di ultimazione.

## Stati avanzamento interventi

Per tutti gli interventi sono state inoltrate agli organi competenti le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi decisa e svolta in data 29/11/2022.

Per tutti gli interventi di cui alla o.CDPC su citata sono state individuate, mediante affidamento in somma urgenza, gli operatori economici affidatari, ad eccezione delle opere impiantistiche inerenti all'intervento denominato CIRA04 per il quale si stanno riscontrando difficoltà di individuazione di operatori economici con comprovata esperienza nel settore per l'affidamento opere impiantistiche visti i tempi di esecuzione ristretti.

Sono stati consegnati i lavori (oggetto dei precedenti affidamenti in somma urgenza) relativi a tutti gli interventi di cui alla o.CDPC su citata (per l'intervento denominato CIRA 04 la consegna dei lavori è stata per le sole opere edili), per l'intervento denominato CIRA03 è in corso una sospensione dei lavori causa maltempo (Prot. n. 110 del 27/02/2023 – Verbale di sospensione lavori causa maltempo).

Per l'intervento denominato CIRA01 è stato stipulato un preaccordo di servitù ancora da registrare mentre per l'intervento denominato CIRA02 in data 08/02/2023 è stato stipulato, mediante atto notarile, accordo di costituzione servitù. Per l'intervento denominato CIRA04 in data 29/12/2022 è stato stipulato atto di compravendita dei terreni interessati dalle opere.

Per gli interventi denominati CIRA01, CIRA02 e CIRA05 è stata presentata richiesta di liquidazione dell'acconto con Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022.

Per tutti gli interventi, con Prot. n. 988/22 del 30/12/2023, è stata presentata richiesta proroga ultimazione lavori, per gli interventi denominati CIRA 01, CIRA 02 e CIRA 05 proroga al 31/01/2023, per l'intervento denominato CIRA 03 proroga al 28/02/2023, per l'intervento denominato CIRA 04 proroga al 31/03/2023

Gli interventi denominati CIRA 01, CIRA 02 e CIRA 05 risultano conclusi nel mese di gennaio 2023.

La tabella in allegato fotografa lo stato di avanzamento dei singoli interventi a tutto il 27/02/2023 e le previsioni di ultimazione, motivando gli eventuali ritardi e/o criticità riscontrate.

## Conclusioni

In relazione allo stato di avanzamento degli interventi su esposto, si ravvisa la necessità di richiedere, nelle forme e modalità individuate dal disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento denominato CIRA03.

## Allegati

- Stato di avanzamento lavori

Codice intervento	Comune	Località	Titolo intervento	CUP	Affidamento lavori	Consegna lavori	Stato di attuazione			Previsione di ultimazione	Motivazione ritardi e/o criticità	Note
							Lavori eseguiti	Lavori da eseguire	Attività amministrative eseguite			
CIRA 01	Carcare	Via del Collegio	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento reti Carcare-Cosseria	B52E22036410002	Affidamento in somma urgenza Prot. n. 916 del 06/12/2022	Verbale consegna lavori Prot. n. 935 del 12/12/2022	Prot. n. 104 del 23/02/20223 - Certificato di ultimazione lavori		Richiesta liquidazione acconto Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022	Ultimati il 31/01/2023		
							Prot. n. 106 del 24/02/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare		Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/01/2023 - Prot. n. 988/22			
							Prot. n. 108 del 27/02/2023 - Relazione finale del R.U.P.					
CIRA 02	Dego	Loc. Piano*	Realizzazione pozzo di emungimento Loc. Piano Dego.	B32E22045550002	Affidamento in somma urgenza operazioni di terebrazione Prot. n. 917 del 06/12/2022	Comunicazione avvio attività Prot. n. 943 del 13/12/2022;	Prot. n. 53 del 24/01/20223 - Certificato di ultimazione lavori		Richiesta liquidazione acconto Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2023	Ultimati il 21/01/2023		*Comunicazione e esatta localizzazione del punto di terebrazione pozzo di emungimento Prot. n. 889 del 29/11/22
					Affidamento in somma urgenza opere impiantistiche e Prot. n. 48 del 19/01/2023	Verbale consegna lavori operazioni di terebrazione Prot. n. 958 del 19/12/2022	Prot. n. 54 del 24/02/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione		Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/01/2023 - Prot. n. 988/22 del 30/12/2023			
						Verbale consegna lavori opere impiantistiche Prot. n. 49 del 20/01/2023	Prot. n. 70 del 27/01/2023 - Relazione finale del R.U.P.					
CIRA 03	Dego	Loc. Piano	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento pozzi Loc. Piano - Rete Dego	B32E22045560002	Affidamento in somma urgenza Prot. n. 918 del 06/12/2022	Verbale consegna lavori Prot. n. 972 del 23/12/2022	Posa tubazione e opere correlate	Ripristino conglomerato bituminoso, interventi idraulici e messa in esercizio dell'opera.	Comunicazione di variante non sostanziale Prot. n. 83 del 13/02/2023 Richiesta proroga ultimazione lavori al 28/02/2023 - Prot. n. 988/22 del 30/12/2023	Marzo 2023	Prot. 110 del 27/02/2023 - Verbale di sospensione dei lavori causa maltempo	Valutazione ulteriore richiesta di proroga ultimazione lavori al 31/03/2023

CIRA 04	Dego	Loc. Porri	Realizzazione serbatoio di accumulo comprensoriale in Loc. Porri – Dego.	B32E22045570002	Affidamento in somma urgenza Prot. n. 919 del 06/12/2022	Verbale consegna lavori opere edili Prot. n. 984 del 29/12/2023	Operazioni di scavo, strutture di fondazione e elevazione	Soletta di copertura, sistemazione del terreno finale e opere impiantistiche	Atto di compravendita terreno stipulato in data 29/12/2022	Marzo 2023			
									Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/03/2023 - Prot. n. 988/22 del 30/12/2023				
CIRA 05	Millesimo	Via del Mulino	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento reti Roccavignale-Millesimo	B82E22045140002	Affidamento in somma urgenza Prot. n. 920 del 06/12/2022	Verbale consegna lavori Prot. n. 936 del 12/12/2022	Prot. n. 105 del 23/02/20223 - Certificato di ultimazione lavori	Prot. n. 107 del 24/02/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare	Prot. n. 109 del 27/02/2023 - Relazione finale del R.U.P.	Richiesta liquidazione acconto Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022	Ultimati il 31/01/2023		