

**C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorzioCirasu@pcert.postecert.it

Prot. 107 del 24/02/2023

**Oggetto: CIRA 05 - Lavori di estensione rete acquedottistica Collegamento reti Millesimo-Roccavignale finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto.**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

art. 14 C. 1 L. E D.M. 49/2018

**Progetto originario**

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Jessica Carla Giordano (dipendente C.I.R.A. s.r.l.), ed è stato approvato con delibera di CDA n°70 in data 02/11/2022 per un importo complessivo di € 40'000,00 così ripartito:

<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>33.101,66 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO 20%</b>	<b>6.620,33 €</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>1.966,04 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.193,92 €</b>
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>6.159,96 €</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</u></b>	<b><u>€ 32.641,29</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.358,71</b>
<b><u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</u></b>	<b><u>€ 40.000,00</u></b>

**Finanziamento**

L'opera è stata finanziata con Decreto n.1/2022 del Commissario Delegato di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14/09/2022 "Piano degli interventi e delle misure più urgenti per contrastare il deficit idrico ex art- 1 comma 3 dell'o.C.D.P.C. 14/09/2022 n. 920.

**Generalità dell'Appaltatore**

A seguito di accertamento somma urgenza ai sensi dell'Art. 163 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 20% sul costo previsto a base d'asta mediante verbale di affidamento in somma urgenza Prot. n. 920/22 del 06/12/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta GROSSO consulenza ed edilizia s.a.s. per un importo complessivo presunto di circa € 32'641,29.

**Garanzia**

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno come disposto dall'articolo 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti sotto soglia e svolti da operatori con comprovata solidità non è richiesta la garanzia definitiva.



## **C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorzioCirasu@pcert.postecert.it

### **Contratto**

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Interno il contratto è formalizzato tramite il verbale di affidamento in somma urgenza.

### **Perizie suppletive e di variante**

Non sono state redatte perizie suppletive e di variante sostanziali.

### **Somme autorizzate**

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 28'500,00 di cui Euro 23'095,31 quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente:

<b>LAVORI</b>	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	26.220,04 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	774,22 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	6.107,40 €
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>33.101,66 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO 20%</b>	<b>6.620,33 €</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>1.966,04 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.193,92 €</b>
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>6.159,96 €</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</u></b>	<b><u>€ 32.641,29</u></b>

### **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale Prot. n. 936 del 12/12/2022.

### **Termine previsto per l'esecuzione dei lavori**

Ai sensi del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato i lavori dovevano concludersi entro il 31/12/2022.

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori non hanno subito sospensioni.

### **Concessione di proroghe**

A seguito di richiesta di proroga ultimazione lavori Prot. n. 988 del 30/12/2022 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 31/01/2023.

### **Scadenza definitiva**

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 31/01/2023.

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/01/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorzioCirasu@pcert.postecert.it

**Penali per ritardo**

Non sono previste penali.

**Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

**Ordini di servizio**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

**Lavori in economia**

n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Quantità [U.M.]
E1	132**	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	32
E2	133**	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	32
E3	134**	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	32
E4	135**	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	32

Per un totale al netto del ribasso d'asta di € 4'193,92

**Pagamenti in acconto**

Non sono stati erogati pagamenti in acconto.

**Conto finale e credito residuo dell'Impresa**

I Conti Finali sono riassunti nella tabella sotto riportata:

<b>QUADRO ECONOMICO CIRA 05 CONSUNTIVO</b>	
<b>LAVORI</b>	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	26.220,04 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	774,22 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	6.107,40 €
<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>33.101,66 €</b>
<b>IMPORTO RIBASSO 20%</b>	<b>6.620,33 €</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>1.966,04 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.193,92 €</b>
<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>6.159,96 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 32.641,29</b>



## **C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorzioCirasu@pcert.postecert.it

### **Confronto tra somme autorizzate e spesa**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: € 32'641,29
- Importo del Conto Finale dei lavori: € 32'641,29
- Minore spesa: € 0,00

### **Accordi bonari**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

### **Riserve dell'impresa**

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

### **Cessione crediti**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori tra le quali la posizione dell'attraversamento della strada comunale autorizzato in sede di sopralluogo del 19/01/2023 per la fitta presenza di sottoservizi, tale modifica si configura come variante non sostanziale e il tracciato realizzato è riportato negli elaborati di As Built.

## **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato alle imprese, il sottoscritto Ing. Maurizio Valle, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Geom. Grosso Apolline Maurizio per conto dell'esecutore dei lavori impresa GROSSO consulenza ed edilizia s.a.s

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: tratto di tubazione di lunghezza circa 206 m a collegamento delle reti idriche di Millesimo e Roccavignale e relative opere idrauliche accessorie.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.



## **C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorzioCirasu@pcert.postecert.it

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art. 102 D.LGS 50/2016

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ad eccezione della posizione dell'attraversamento della strada comunale autorizzato in sede di sopralluogo del 19/01/2023 per la fitta presenza di sottoservizi, tale modifica si configura come variante non sostanziale e il tracciato realizzato è riportato negli elaborati di As Built;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 32'641,29;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,00;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cuneo codice ditta n° 18279856/86 - PAT 20376182/51 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### **CERTIFICA**

che i lavori CIRA 05 - Lavori di estensione rete acquedottistica Collegamento reti Millesimo-Roccavignale appaltati all'impresa GROSSO consulenza ed edilizia s.a.s

### **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

**e**

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come riportato nello stato finale e relativo certificato di pagamento riassunto in tabella:

<b>Stato finale</b>	<b>24/02/2023</b>
<b>Certificato di pagamento finale</b>	<b>24/02/2023</b>
<b>Importo netto corretto del Conto Finale</b>	<b>€ 32'641,29</b>

che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.



**C.I.R.A. s.r.l**

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati alla C.I.R.A. s.r.l., la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 6 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Dego, 24/02/2023

D.L

Ing. Maurizio Valle

---

L'impresa

---

A conferma di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

il R.U.P.

Ing. Maurizio Valle

---