



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta Impresa Bertone S.r.l.

Ripristino secondo tratto di fognatura - Piazza degli Alpini Carcare (SV)
PREVENTIVO del 06/11/2023

| PROGETTO | QUADRO ECONOMICO | CONSUNTIVO |
|-----------------------------|---|-------------|
| LAVORI (a corpo) | | |
| 20.710,00 € | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 20.710,00 € |
| 0,00 € | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 0,00 € | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| 20.710,00 € | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO | 20.710,00 € |
| | IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO | 0,00 € |
| 1.090,00 € | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.090,00 € |
| 0,00 € | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.570,68 € |
| 1.090,00 € | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO | 2.660,68 € |
| 21.800,00 € | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO | 23.370,68 € |
| LAVORI (a misura) | | |
| | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza | 709,00 € |
| | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza | 0,00 € |
| | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO | 709,00 € |
| | IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA | 56,72 € |
| | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO | 0,00 € |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO | 652,28 € |
| | di cui: | |
| 570,00 € | 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | 0,00 € |
| 0,00 € | 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | 0,00 € |
| 4.360,00 € | 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | 0,00 € |
| 3.270,00 € | 4. Art. 120 c.3 l.b) | 652,28 € |
| 0,00 € | 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11 | 0,00 € |
| 0,00 € | 6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23 | 0,00 € |
| 0,00 € | 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | 0,00 € |
| TOTALE | | |
| | IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO | 21.419,00 € |
| | IMPORTO RIBASSO | 56,72 € |
| | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.090,00 € |
| | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO | 1.570,68 € |
| 30.000,00 € | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO | 24.022,96 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 4.796,00 € | IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI | 5.285,05 € |
| 0,00 € | Spese tecniche attività di supporto al RUP | 0,00 € |
| 0,00 € | Oneri previdenziali 4% | 0,00 € |
| 0,00 € | IVA spese tecniche e oneri previdenziali | 0,00 € |
| 0,00 € | Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | 0,00 € |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 0,00 € | INCENTIVO RUP 2% | 0,00 € |
| 0,00 € | Imprevisti e arrotondamenti | 0,00 € |
| 4.796,00 € | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 5.285,05 € |
| 34.796,00 € | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 29.308,01 € |

| | | |
|---|---|---|
| Finanziamento | Da tariffa | |
| Ribasso lavori a corpo | 0,00% | |
| Ribasso lavori a misura | 8,00% | |
| Garanzia | | |
| Garanzia provvisoria | Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020 | Non richiesta |
| Garanzia definitiva | Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità | Non richiesta |
| | Art.13 c. 1 R.I. | Ordine di lavoro n° 265-23 del 13/11/2023 |
| Contratto | | |
| Varianti, opzioni e clausole contrattuali | | |
| 1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c) | | Sì |
| 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5 | | No |
| 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9 | | Sì |
| 4.Art. 120 c.3 l.b) | | Sì |
| 5.Proroga tecnica Art. 120 c.11 | | No |
| 6.Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23 | | No |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 | | No |
| Ultimazione lavori | | 29/12/2023 |
| Penali | | No |
| Danni di forza maggiore | | No |
| Ordini di servizio | | No |
| Importo lavori in economia | | 1.570,68 € |
| Pagamenti in acconto | | No |
| | Confronto somme autorizzate | |
| Importo netto autorizzato | | € 30.000,00 |
| Importo netto del conto finale | | € 24.022,96 |
| Minor/Maggior spesa | | -€ 5.977,04 |
| Accordi bonari | | No |
| Riserve dell'impresa | | No |
| Cessione crediti | | No |
| | | Dego, 29/12/2023 |
| L'impresa | | Il D.L. |
| Impresa Bertone S.r.l. | | Ing. Maurizio Valle |