


Dati affidamento						
R.U.P.:	Ing. Maurizio Valle				R.U.P.: Ing. Maurizio Valle	UT prima dell'affidamento
D.L.:	Ing. Maurizio Valle				D.L.:Ing. Maurizio Valle	AMM dopo acquisizione CIG
Elementi identificativi del progetto						UT dopo l'affidamento
Appaltatore	Impresa Bertone Srl	P.IVA	00487560096			
Descrizione	Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.te) a seguito degli eventi meteorici del 26-					
Affidamento ACQUEDOTTO	n°		del		Affidamento n° del	
Affidamento FOGNATURA	n°	080/2025	del	04/04/2025	Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025	
Affidamento DEPURAZIONE	n°		del		Affidamento n° del	
Affidamento ALTRO	n°		del		Affidamento n° del	
CIG Affidamento FOGNATURA	B65E8D3F69				CIG B65E8D3F69	
CUP FOGNATURA	B68B24000310005				CUP FOGNATURA B68B24000310005	
STATO FINALE			del	05/06/2025	STATO FINALE del 05/06/2025	a tutto il 05/06/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	n.				CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE n.	
Categoria di opere generali	OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione					
Categoria di opere specializzate						
Categoria calcolo incidenza manodopera	CATEGORIA 9	0,1463				
Coeff incidenza costi della siurezza	K	2,0%				
Ribasso lavori a corpo						
Ribasso lavori a misura	20,00%					
Ordine di lavoro	n°		del		Ordine di lavoro n° del	
Co-An	I/F11/CIR/R997/0					

		<div>C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it</div>													
Libretto delle misure															
Ditta	Impresa Bertone Srl		Note:								Sostituzione/Estensione?				
Data	dal 7/04 al 30/05												L [m]		
Comune	Cairo M.lta														
Indirizzo/Posizione GPS															
Tipologia*	MSF		**MOA-MOF-MSA-MSF												
Codice lavoro/Co-An**	CIR_0525_EA24_Ferrania_MSF_B		UF11/CIRVR9870												
Descrizione	Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.lta) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analiis dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo manodopera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a corpo	104a	95.A10.A10.010	montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	7,16	0	7,16	0	0	50	0,00 €	358,00 €	0,00 €	0,00 €	
	104b	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m	0,1	0	0,1	0	0	1500	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	
	A.34	15.A10.A34.030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce compatte	m3	224,03	86,18	6,55	0	217,48	5	430,90 €	32,75 €	0,00 €	1.087,40 €	
	110	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00 - in rocce sciolte.	m³	72,17	53,651178	2,67	0	69,5	55	2.950,81 €	146,85 €	0,00 €	3.822,50 €	
			Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano in rocce tenere	m³	220	191,092	7,66	0	212,34	10	1.910,92 €	76,60 €	0,00 €	2.123,40 €	
	112	15.B10.B20.010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento - eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.	m³	19,68	17,845824	0,92	0	18,76	100	1.784,58 €	92,00 €	0,00 €	1.876,00 €	
	C05	20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, fondazione	m3	29,56	12,06	0,92	0	28,64	20	241,20 €	18,40 €	0,00 €	572,80 €	
	D10	85.D10.D10.020	Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda categoria, da 1001 a 3000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.	ton	68,47	0	0	0	68,47	31,6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.163,65 €	
	A22	15.A10.A22.010	scavo comune (ar-sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati, in rocce sciolte	m3	51,14	13,5	1,8	0	49,34	160	2.160,00 €	288,00 €	0,00 €	7.894,40 €	
	totali											9.478,42 €	1.162,60 €	0,00 €	19.540,15 €
Prestazioni in economia	0	AT.N02.A30.030	Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t	h	98,8	58,01	1,99	0	96,81	25	1.450,25 €	49,75 €	0,00 €	2.420,25 €	
	132**	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55	0	0	34,55	0	30	0,00 €	0,00 €	1.036,50 €	0,00 €	
	0	AT.N09.D10.010	Gruppo elettrogeno diesel o benzina	h	12,65	0	0	0	12,65	16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202,40 €	
	0	AT.N01.A10.070	Autocarro con portata da 12 a 19,00 t e gruetta da 3,50 t	h	80,77	41,71	1,82	0	78,95	4	166,84 €	7,28 €	0,00 €	315,80 €	
	0	AT.N09.S30.020	Motopompa autoadescente port.da 501 a 1000 l/minuto	h	7,77	2,965809	0,15	0	7,62	16	47,45 €	2,40 €	0,00 €	121,92 €	
												1.664,54 €	59,43 €	1.036,50 €	3.060,37 €

Materiali			Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C25/30	m3	205,88	0	0	0	205,88	20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.117,60 €
	A15	PR.A01.A15.020	Tout-venant stabilizzato 0-30 circa franco cantiere	m³	41,99	0	0	0	41,99	27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.133,73 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										totali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.251,33 €
Maggiorazione per straordinario						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totali lordi											11.142,96 €	1.222,03 €	1.036,50 €	27.851,85 €
											Ribasso d'asta		20,00%	
											Importo ribasso d'asta		5.570,37 €	
Totali al netto del R/A											8.914,37 €	1.222,03 €	1.036,50 €	22.281,48 €
											Importo totale		24.540,01 €	

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.te) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024

Impresa Bertone Srl

Codice lavoro

Autocertificazione di corretta esecuzione lavori

CIR_0525_EA24_Ferrania_MSF_B

**Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'impresa
sotto la sua personale responsabilità**

DICHIARA e CERTIFICA

- Di avere eseguito i lavori in conformità al contratto, alle documentazioni ad esso complementari e a perfetta regola d'arte, rispettando le norme di sicurezza.
- Di aver utilizzato, nell'esecuzione dei lavori, materiali e prodotti certificati secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalle norme vigenti.

Note:

lì,	Dego
-----	------

30/05/2025

L'appaltatore

Registro di contabilità																			
n°	Data	Ditta	Comune	CO-AN	Codice interno	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'esta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Ritenuta infortuni 0,6%	Importo da liquidare	Tipologia	Affidamento	Sostituzio ne/Estens ione	Lunghes za	Misura/Co rpo/Econ omia
2	dal 7/04 al 30/05	Impresa Bertone Srl	Cairo M.lte	UF11/CIR/R997/0	CIR_0525_EA24_Ferrania_MSF_B	€ 27.851,85	€ 5.570,37	€ 11.142,96	€ 1.222,03	€ 1.036,50	€ 22.281,48	€ 24.540,01	€ 0,00	€ 24.540,01	MSF	Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025	0	0	Misura
Totale						27.851,85 €	5.570,37 €	11.142,96 €	1.222,03 €	1.036,50 €	22.281,48 €	24.540,01 €	0,00 €	24.540,01 €					
Corpo						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Misura						27.851,85 €	5.570,37 €	11.142,96 €	1.222,03 €	1.036,50 €	22.281,48 €	24.540,01 €	0,00 €	24.540,01 €					
Economia						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Affidamento						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Controllo						27.851,85 €	5.570,37 €	11.142,96 €	1.222,03 €	1.036,50 €	22.281,48 €	24.540,01 €	0,00 €	24.540,01 €					
						ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok					
						Controllo						24.540,01 €	OK						



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.tte) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024

Sommario registro di contabilità

a tutto il 05/06/2025

Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025

Ditta Impresa Bertone Srl

Data	Importo lordo lavori soggetto a R/A	Importo ribasso d'asta	Importo lordo manodopera soggetto a R/A	Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	Importo manodopera non soggetto a R/A	Importo lavori al netto del R/A	Importo totale	Corpo/Misura/Economia
05/06/2025	€ 27.851,85	€ 5.570,37	€ 11.142,96	€ 1.222,03	€ 1.036,50	€ 22.281,48	€ 24.540,01	Misura

QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)	
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	27.851,85 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	27.851,85 €
IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	5.570,37 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.222,03 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	24.540,01 €
di cui:	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	
4.Art. 120 c.3 l.b)	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	27.851,85 €
IMPORTO RIBASSO	5.570,37 €
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.222,03 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	24.540,01 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	5.398,80 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	
Oneri previdenziali 4%	
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	
INCENTIVO RUP 2%	
Imprevisti e arrotondamenti	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.398,80 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	29.938,81 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	11.142,96 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.142,96 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	1.036,50 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.036,50 €
Importo manodopera totale	12.179,46 €
Importo contrattuale	24.540,01 €
Incidenza manodopera	49,63%



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di ultimazione dei lavori

Art.1 comma 2 lettera t) All. II.14 del D.Lgs 36/23

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.te) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024

Appaltatore Impresa Bertone Srl
Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025

Ribasso lavori a corpo	0,00%
Ribasso lavori a misura	20,00%

VISTI e RICHIAMATI gli atti della contabilità dei lavori

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 30/05/2025

Dego, 05/06/2025

L'impresa

Il D.L.

Impresa
Bertone Srl

Ing. Maurizio
Valle



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Appaltatore Impresa Bertone Srl

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.te) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024
Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025

PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI (a corpo)		
47.040,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
47.040,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO LAVORI A CORPO	0,00 €
960,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A CORPO NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
960,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	0,00 €
48.000,00 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO	0,00 €
LAVORI (a misura)		
	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	27.851,85 €
	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
€ 7.056,00	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA OGGETTO DI RIBASSO	27.851,85 €
€ 1.411,20	IMPORTO RIBASSO LAVORI A MISURA	5.570,37 €
€ 144,00	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.222,03 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO	24.540,01 €
	di cui:	
0,00 €	1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
0,00 €	2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
0,00 €	3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
7.200,00 €	4. Art. 120 c.3 l.b)	0,00 €
0,00 €	5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
0,00 €	6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
0,00 €	7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
TOTALE		
€ 54.096,00	IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	27.851,85 €
€ 1.411,20	IMPORTO RIBASSO	5.570,37 €
€ 1.104,00	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.222,03 €
€ 0,00	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.036,50 €
€ 53.788,80	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO	24.540,01 €
SOMME A DISPOSIZIONE		

11.833,54 €	IVA 22% LAVORI FORNITURE E SERVIZI	5.398,80 €
0,00 €	Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
0,00 €	Oneri previdenziali 4%	0,00 €
0,00 €	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
0,00 €	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
0,00 €	INCENTIVO RUP 2%	0,00 €
0,00 €	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
11.833,54 €	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.398,80 €
65.622,34 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	29.938,81 €

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
7.022,40 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
1.032,29 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori a misura	11.142,96 €
0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
8.054,69 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.142,96 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a corpo	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori a misura/in economia	1.036,50 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta lavori in economia	0,00 €
0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.036,50 €
8.054,69 €	Importo manodopera totale	12.179,46 €
53.788,80 €	Importo contrattuale	24.540,01 €
14,97%	Incidenza manodopera	49,63%

Finanziamento	Altro	
Ribasso lavori a corpo	0,00%	
Ribasso lavori a misura	20,00%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I, Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta

Art.13 c. 1 R.I.

Contratto

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4.Art. 120 c.3 l.b)	No	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6.Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
Ultimazione lavori		30/05/2025
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		1.036,50 €
Pagamenti in acconto	No	

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 53.788,80
Importo netto del conto finale	€ 24.540,01
Minor/Maggior spesa	-€ 29.248,79
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 05/06/2025

L'impresa
Impresa Bertone Srl

Il D.L.
Ing. Maurizio Valle

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.tte) a seguito degli eventi meteorici
del 26-27/10/2024

Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025

Ditta Impresa Bertone Srl
D.L. Ing. Maurizio Valle
R.U.P. Ing. Maurizio Valle

Stato Finale

a tutto il

30/05/2025

Importo lordo lavori soggetto a R/A	27.851,85
da cui detraendo per ribasso contrattuale	5.570,37
Importo lavori al netto del R/A	22.281,48
Importo oneri sicurezza non soggetto a R/A	1.222,03
Importo manodopera in economia non soggetto a R/A	1.036,50
<u>Importo da liquidare all'impresa</u>	<u>24.540,01</u>
(diconsi euro VENTIQUEATTROMILACINQUECENTOQUARANTA/01)	

05/06/2025

L'impresa
Per accettazione

Il Direttore dei lavori

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.tte) a seguito degli eventi meteorici
del 26-27/10/2024

Certificato di pagamento finale

per prestazioni a tutto il	30/05/2025
Importo rata	€ 24.540,01
IVA 22%	€ 5.398,80
Totale	€ 29.938,81

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 0,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento a seguito del quale fu affidato alla predetta
impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 24.540,01

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 24.540,01
-------------------------------	-------------

Per	€ 0,00
-----	--------

Sommano	€ 24.540,01
----------------	--------------------

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 0,00
-----------------------------	--------

Penali e indennizzi	€ 0,00
---------------------	--------

L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
--	--------

Totale deduzioni	€ 0,00
-------------------------	---------------

Risulta il credito dell'impresa in	€ 24.540,01
---	--------------------

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 24.540,01
--	-------------

(diconsi euro VENTQUATTROMILACINQUECENTOQUARANTA/01)

oltre a IVA 22% pari a €	€ 5.398,80
--------------------------	------------

In totale	€ 29.938,81
-----------	-------------

Dego, 05/06/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Certificato di regolare esecuzione

Art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi

CERTIFICA

che i lavori, le forniture e i servizi sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come da:

STATO FINALE del	05/06/2025
CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE del	05/06/2025
Importo netto del conto finale	24.540,01 €

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA
con PAT n. 026856033/51

Dego, 05/06/2025

L'impresa
Impresa Bertone Srl

Il D.L.
Ing. Maurizio
Valle

Indicazioni fatturazione							
Impresa Bertone Srl							
Lavori di ripristino condotta fognaria in Loc. Ferrania (Cairo M.tte) a seguito degli eventi meteorici del 26-27/10/2024							
Affidamento n° 080/2025 del 04/04/2025							
STATO FINALE del 05/06/2025							
Comune	Co-An	Codice interno	Importo totale	Importo da liquidare	CIG	CUP	Importo totale affidamento
Cairo M.tte	I/F11/CIR/R997/0	CIR_0525_EA24_Ferrania_MSF_B	24.540,01 €	24.540,01 €			
A detrarre ritenuta 0,5 % per infortuni			0,00 €	<u>24.540,01 €</u>	B65E8D3F69	B68B24000310005	24.540,01 €