

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: EVENTO ALLUVIONALE 2025 - CAI1 - Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria in Frazione Bragno, Via Curiel - Periodo: 20/10/2025-31/12/2025 - CIG: B8B7B3CC62 - CUP: B98B25000090007 - Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025 - E-procurement Prot. n. 196/2025 del 20/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

R.U.P. ING. VALLE MAURIZIO

IMPRESA IMPRESA BERTONE S.R.L., VIA BELVEDERE - CENGIO

CONTRATTO Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025

Il sottoscritto GEOM. SERAFINO IGOR, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento è stato registrato in data 22/09/2025 con Prot. n. 588

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
GEOM. SERAFINO IGOR		SRF GRI 82D01 I4800	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
SAVONA		SAVONA	01/04/1982
nato/a a		provincia	il
GEOMETRI		SAVONA	1444
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
LOCALITA' PIANO 6/A		17058	DEGO SAVONA
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
3488001345		igor.serafino@geopec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
IMPRESA BERTONE S.R.L.		00487560096	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
BRUZZONE LAURA		SAVONA	23/04/1968
legale rappresentante		nato/a a	il
VIA BELVEDERE		17056	CENGIO SAVONA
sede legale in via		cap	comune prov.
3356551162		bertonesas@pec.cgn.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori finale è di seguito riportato.

<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
Lavori, forniture e servizi soggetti a ribasso	35'079,52
Importo ribasso (20% art. 140 comma 3 D.Lgs 36/2023)	7'015,90
Lavori, forniture e servizi a seguito del ribasso	28'063,62
Manodopera in economia NON soggetta a ribasso	3'925,10
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	1'015,91
Importo totale lavori, forniture e servizi	33'004,63
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% su importo totale lavori, forniture e servizi	7'261,02
Spese tecniche attività di supporto al R.U.P.	3'300,46
Oneri previdenziali 4%	132,02
I.V.A. 22% su spese tecniche attività di supporto al R.U.P. e oneri previdenziali	755,15
Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensivi di I.V.A.	1'000,00
Imprevisti e arrotondamenti	546,72
Importo totale somme a disposizione	12'995,37
TOTALE	46'000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno **20/10/2025** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **72** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **31/12/2025**.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori hanno subito la seguente sospensione:

dal **31/10/2025** al **08/04/2026** per **AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA INTERRUZIONI E CON RISCHIO PER LA SICUREZZA DI LAVORATORI E MACCHINARI IN ALVEO** pari a giorni **159**

Proroghe

La proroga viene stabilita per un periodo di **159** giorni in funzione della sospensione avvenuta per **AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA INTERRUZIONI E CON RISCHIO PER LA SICUREZZA DI LAVORATORI E MACCHINARI IN ALVEO**.

Termini dei lavori

Per effetto della suddetta sospensioni e conseguente proroga la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno **08/06/2026**.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **08/06/2026** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori è stato compilato in data **08/06/2026** e firmato dall'impresa.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto GEOM. SERAFINO IGOR il giorno **08/06/2026** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori GEOM. SERAFINO IGOR

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **IMPRESA BERTONE S.R.L.** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 020491548 INAIL decorrente dal 16/10/2008;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. **NON RISULTANO** contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato **SENZA** riserve dall'Impresa è di € 33 004.63 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **IMPRESA BERTONE S.R.L.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 33 004.63 dal quale non risulta corrisposto alcun acconto;
- resta il credito di Euro **33 004.63** (diconsi euro **TRENTATREMILAQUATTRO/63**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

DEGO, lì 08/06/2026

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

(GEOM. SERAFINO IGOR)

(ING. VALLE MAURIZIO)