

COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 12 comma 1 lett.e)

LAVORI: SPOSTAMENTO CONDOTTE FOGNARIE VIA CESIO E VIA RITANO GAVELLO,
COMUNE DI ALTARE (SV)
Periodo: 14/10/2025 - 31/12/2025
CIG: B8A78E5C0E - CUP: B68B24000310005
Affidamento (OdA) Prot. n. 248/00 del 15/10/2025
E-procurement Prot. n. 179/2025 del 14/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.r.l.

R.U.P. ING. VALLE MAURIZIO

IMPRESA ICOSE S.p.A., REGIONE BOVINA 2 - PAROLDO

CONTRATTO Ordine del 15/10/2025 Prot. n. 248/00

Il sottoscritto GEOM. SERAFINO IGOR, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra descritte, ai sensi del d.lgs 36/2023, All. II.14, art. 12, trasmette al Responsabile Unico del Progetto la presente Relazione sul conto finale.

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono in SPOSTAMENTO CONDOTTE FOGNARIE VIA CESIO E VIA RITANO GAVELLO, COMUNE ALTARE (SV)

Quadro economico

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	
Lavori, forniture e servizi soggetti a ribasso	17'276,14
Importo ribasso	-787,70
Lavori, forniture e servizi a seguito del ribasso	16'488,44
Manodopera in economia NON soggetta a ribasso	825,96
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	377,28
Importo totale lavori, forniture e servizi	17'691,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% su importo totale lavori, forniture e servizi	3'892,17
Spese tecniche attività di supporto al R.U.P.	1'769,17
Oneri previdenziali 4%	70,77
I.V.A. 22% su spese tecniche attività di supporto al R.U.P. e oneri previdenziali	404,79
Imprevisti ed arrotondamenti	171,42
Importo totale somme a disposizione	6'308,32
TOTALE	24'000,00

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti da:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
GEOM. SERAFINO IGOR		SRF GRI 82D01 I4800	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
SAVONA		SAVONA	01/04/1982
nato/a a		provincia	il
GEOMETRI		SAVONA	1444
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
LOCALITA' PIANO 6/A		17058	DEGO SAVONA
con studio in (indirizzo)		cap	comune
3488001345		igor.serafino@geopec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Impresa appaltatrice

I lavori sono stati appaltati alla seguente Impresa:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
ICOSE S.p.A.		02158740049	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
DEFILIPPI GABRIELLA		SAVONA	07/07/1958
legale rappresentante		nato/a a	il
REGIONE BOVINA 2		12070	PAROLDO CUNEO
sede legale in via		cap	comune
0182/58921		segreteria.icosse@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Contratto

Ordine del 15/10/2025 Prot. n. 248/00

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le spese come riportato nel precedente quadro economico.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 15/10/2025.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Nel Contratto d'appalto era stato specificatamente indicato che i lavori fossero eseguiti in giorni naturali e consecutivi 77, a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stata fissata per il giorno 31/12/2025.

Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi e ripresi come di seguito specificato: dal 06/12/2025 al 15/03/2026 per AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA INTERRUZIONI.

Il tempo utile per la scadenza definitiva è stato ridefinito di conseguenza.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 10/04/2026, come accertato dalla Direzione Lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

NESSUNO

Danni di forza maggiore

NESSUNO

Anticipazione dell'impresa

NESSUNA

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi, alle previsioni e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori NON sono stati effettuati ordini di servizio dal Direttore dei lavori.

Certificati di pagamento in acconto

Nel corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

Stato finale e credito d'impresa

Il conto finale dei lavori compilato in data 10/04/2026 e firmato dall'impresa.

Riserve dell'impresa

NESSUNA

Infortuni nel corso dei lavori

NESSUNO

Opposizioni e reclami

NESSUNO

ALLEGATI

Si allegano al presente tutti gli atti contabili e i documenti rilevanti.

DEGO, li 10/04/2026

Il Direttore dei Lavori

(GEOM. SERAFINO IGOR)