

Codice intervento	Comune	Stato di attuazione			Fine lavori	Spesa sostenuta (netto I.V.A.)	Importo finanziato	Economia risultante	Motivazione Criticità	Note
		Lavori eseguiti	Lavori da eseguire	Attività amministrative eseguite						
CIRA 01	Carcare	Prot. n. 104 del 23/02/2023 - Certificato di ultimazione lavori	Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022 - Richiesta liquidazione acconto	Ultimati il 31/01/2023	24.352,05 €	28.500,00 €	4.147,95 €			
		Prot. n. 106 del 24/01/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione	Prot. n. 988/22 del 30/12/2023 - Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/01/2023							
		Prot. n. 108 del 27/02/2023 - Relazione finale del R.U.P.	Decreto n. 1/2023 del commissario delegato ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14 settembre 2022 - Proroga termine ultimazione lavori al 31/05/2023 13/04/2023 - Liquidazione acconto							
CIRA 02	Dego	Prot. n. 53 del 24/01/2023 - Certificato di ultimazione lavori	Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022 - Richiesta liquidazione acconto	Ultimati il 21/01/2023	43.319,03 €	47.000,00 €	3.680,97 €	Non conformità dei parametri Boro, Sodio e Cloruri per campioni prelevati con portate elevate, aspetto non rilevato dai primi campionamenti realizzati con tempo di espurgo e portata contenuti		*Comunicazione esatta localizzazione del punto di terebrazione pozzo di emungimento Prot. n. 889 del 29/11/22
		Prot. n. 54 del 24/02/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione	Prot. n. 988/22 del 30/12/2023 - Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/01/2023							
		Prot. n. 70 del 27/01/2023 - Relazione finale del R.U.P.	Prot. n. 185/23 del 29/03/2023 - CIRA 02 Realizzazione pozzo di emungimento Loc. Piano Dego. - Ulteriori valutazioni concernenti il corretto utilizzo della risorsa idrica idropotabile Decreto n. 1/2023 del commissario delegato ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14 settembre 2022 - Proroga termine ultimazione lavori al 31/05/2023 13/04/2023 - Liquidazione acconto							
CIRA 03	Dego	Prot. n. 184 del 29/03/2023 - Certificato di ultimazione lavori	Comunicazione di variante non sostanziale Prot. n. 83 del 13/02/2023 Richiesta proroga ultimazione lavori al 28/02/2023 - Prot. n. 988/22 del 30/12/2023	Ultimati il 29/03/2023	42.552,57 €	47.000,00 €	4.447,43 €			
		Prot. n. 186 del 30/03/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare	Prot. 110 del 27/02/2023 - Verbale di sospensione dei lavori causa maltempo							
		Prot. n. 187 del 30/03/2023 - Relazione finale del R.U.P.	Prot. 115 del 28/02/2023 - Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/03/2023 Prot. n. 118 del 01/03/2023 - Richiesta liquidazione acconto Prot. 135 del 09/03/2023 - Verbale di ripresa dei lavori. Decreto n. 1/2023 del commissario delegato ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14 settembre 2022 - Proroga termine ultimazione lavori al 31/05/2023 13/04/2023 - Liquidazione acconto							
CIRA 04	Dego	Prot. n. 251 del 12/05/2023 - Relazione sul conto finale opere edili	Atto di compravendita terreno stipulato in data 29/12/2022 Prot. n. 988/22 del 30/12/2023 - Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/03/2023 Prot. n. 118 del 01/03/2023 - Richiesta liquidazione acconto	Ultimati il 31/05/2023	>255'000,00 €*	255.000,00 €	0,00 €	Interferenza linea aerea Telecom non ravvisata in sede di conferenza dei servizi - Prot. n. 64 del 27/01/2023 Richiesta sopralluogo urgente e apertura pratica spostamento pali di sostegno. - O.d.a. 108/23 del 26/04/2023 Ordine per spostamento impianto telefonico		*In corso di rendicontazione opere impiantistiche
		Prot. n. 293 del 01/06/2023 - Certificato di ultimazione lavori	Decreto n. 1/2023 del commissario delegato ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14 settembre 2022 - Proroga termine ultimazione lavori al 31/05/2023 Prot. n. 192/23 del 31/03/2023 - Richiesta proroga ultimazione lavori al 31/05/2023 13/04/2023 - Liquidazione acconto							
		Prot. n. 105 del 23/02/2023 - Certificato di ultimazione lavori	Richiesta liquidazione acconto Prot. n. 960 del 19/12/2022 e Prot. n. 977 del 27/12/2022							
CIRA 05	Millesimo	Prot. n. 107 del 24/02/2023 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare	Decreto n. 1/2023 del commissario delegato ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14 settembre 2022 - Proroga termine ultimazione lavori al 31/05/2023	Ultimati il 31/01/2023	33.552,95 €	40.000,00 €	6.447,05 €			
		Prot. n. 109 del 27/02/2023 - Relazione finale del R.U.P.	13/04/2023 - Liquidazione acconto							
Totale economie risultanti								18.723,40 €		