

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMABILI SULLE RETI IDRICHE E ATTIVITA' MASSIVA DI RICERCA PERDITE E LOCALIZZAZIONE RETI IDRICHE IN COMUNI DI RECENTE SUBENTRO - COMUNI DI DEGO, PIANA CRIXIA E GIUSVALLA**

**Certificato di pagamento n. FINALE**

per prestazioni a tutto il	31/12/2023
Importo rata	€ 4.752,18
IVA 22%	€ 1.045,48
<b>Totale</b>	<b>€ 5.797,66</b>

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	27/03/2023	€ 1.901,49
2	27/03/2023	€ 822,97
3	20/04/2023	€ 6.510,37
4	24/07/2023	€ 3.618,43
5	31/07/2023	€ 2.875,34
6	31/07/2023	€ 3.987,69
7	27/10/2023	€ 4.731,23
8	30/10/2023	€ 4.635,25
9	31/10/2023	€ 4.538,28
10	17/11/2023	€ 5.405,98
11	31/01/2024	€ 6.355,46
12		
<b>Totale</b>		<b>€ 45.382,52</b>

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Visto il verbale di consegna lavori in data 02/01/2023 con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 68'086,26

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 50.134,70

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 50.134,70
Per ritenuta 0,5% per infortuni affidamento	€ 250,67
<b>Sommano</b>	<b>€ 50.385,37</b>
Da cui detraendo	
Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 250,67
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 45.382,52
<b>Totale deduzioni</b>	<b>€ 45.633,19</b>
<b>Risulta il credito dell'impresa in</b>	<b>€ 4.752,18</b>
Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 4.752,18
(diconsi euro QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTADUE/18)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 1.045,48
In totale	€ 5.797,66

Dego, 31/01/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Il Direttore dei Lavori