



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Impresa Bertone s.r.l.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMABILI SULLE RETI FOGNARIE

Affidamento Prot. n 995/2022 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n 1002/2023 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
48.638,63 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	34.588,98 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
48.638,63 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	34.588,98 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	2.873,72 €
2.660,29 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.049,03 €
4.188,70 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.260,29 €
6.849,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	8.309,32 €
€ 55.487,63	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 40.024,58
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 12.207,28	IVA 22% LAVORI	€ 8.805,41
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.109,75	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 5.548,76	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 18.865,79	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.805,41
€ 74.353,42	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 48.829,99

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
25.744,43 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	21.185,01 €
4.188,70 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	5.260,29 €
29.933,13 €	Importo manodopera totale	26.445,30 €
55.487,63 €	Importo contrattuale	40.024,58 €
53,95%	Incidenza manodopera	66,07%

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

8,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot.
n 995/2022 del
30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4. Art. 120 c.3 l.b)	No	
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No	
Ultimazione lavori		31/12/2023
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		5.260,29 €
Pagamenti in acconto	Sì	

Certificati precedenti			
n°	Data		Importo
1	25/07/2023	€	9.847,52
2	28/07/2023	€	5.792,79
3	31/07/2023	€	1.909,62
4	13/11/2023	€	4.452,56
5	31/01/2024	€	324,08
Totale			€ 22.326,57

Ritenuta 0,5% per infortuni € 200,13

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 55.487,63
Importo netto del conto finale	€ 40.024,58
Minor/Maggior spesa	-€ 15.463,05
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Impresa Bertone s.r.l.

Dego, 31/01/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle