



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio_cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Saffirio Angelo

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMABILI SULLE RETI IDRICHE E
ATTIVITA' MASSIVA DI RICERCA PERDITE E LOCALIZZAZIONE RETI IDRICHE - COMUNI DI MILLESIMO,
PALLARE, PLODIO E ROCCAVIGNALE**

Affidamento Prot. n. 991 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n. 998 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
59.321,30 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	69.534,73 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
59.321,30 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	69.534,73 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	7.113,65 €
3.244,58 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.647,23 €
5.108,68 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.554,13 €
8.353,27 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.201,36 €
€ 67.674,57	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 67.622,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 14.888,40	IVA 22% LAVORI	€ 14.876,94
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.353,49	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 6.767,46	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 23.009,35	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.876,94
€ 90.683,92	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 82.499,38

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
27.430,17 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	31.268,62 €
5.108,68 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.554,13 €
32.538,85 €	Importo manodopera totale	32.822,75 €
67.674,57 €	Importo contrattuale	67.622,44 €
48,08%	Incidenza manodopera	48,54%

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

10,00%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot.
n. 991 del
30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No
No
No
No
No
No
No

31/12/2023

Ultimazione lavori

Penali

No

Danni di forza maggiore

No

Ordini di servizio

No

Importo lavori in economia

1.554,13 €

Pagamenti in acconto

Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	45.012,00 €	€ 2.444,72
2	45.034,00 €	€ 5.294,71
3	45.149,00 €	€ 6.604,25
4	45.224,00 €	€ 2.914,10
5	45.226,00 €	€ 3.415,54
6	45.230,00 €	€ 2.661,70
7	45.230,00 €	€ 2.625,65
8	45.244,00 €	€ 4.027,95
9	45.251,00 €	€ 12.874,15
10	45.322,00 €	€ 13.468,69
11	45.322,00 €	€ 4.688,40
Totale		€ 61.019,85

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 338,11

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato

€ 67.674,57

Importo netto del conto finale

€ 67.622,44

Minor/Maggior spesa

-€ 52,13

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No

L'impresa
Saffirio Angelo

Dego, 31/01/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle