



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Tecnocostruzioni s.r.l.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILI SULLE RETI IDRICHE CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO FERIALI E FESTIVI 24H/24H

Affidamento Prot. n. 992 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n. 999 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
43.616,32 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	27.670,69 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
43.616,32 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	27.670,69 €
0,00 €	IMPORTO RIBASSO	2.246,84 €
2.385,60 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.857,60 €
3.756,19 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.393,44 €
6.141,78 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.251,04 €
€ 49.758,10	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 28.674,89
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 10.946,78	IVA 22% LAVORI	€ 6.308,48
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 995,16	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 4.975,81	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 16.917,75	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.308,48
€ 66.675,86	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 34.983,37

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
18.004,82 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.836,99 €
3.756,19 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	1.393,44 €
21.761,00 €	Importo manodopera totale	13.230,43 €
49.758,10 €	Importo contrattuale	28.674,89 €
43,73%	Incidenza manodopera	46,14%

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

8,12%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot.
n. 992 del
30/12/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No
4. Art. 120 c.3 l.b)	No
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11	No
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	No
Ultimazione lavori	31/12/2023
Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	1.393,44 €
Pagamenti in acconto	Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	17/04/2023	€ 2.012,48
2	17/04/2023	€ 858,75
3	18/04/2023	€ 407,41
4	21/07/2023	€ 904,46
5	31/07/2023	€ 4.596,80
6	31/07/2023	€ 1.817,58
7	23/10/2023	€ 4.534,96
8	31/10/2023	€ 1.509,13
9	13/11/2023	€ 4.237,60
10	16/11/2023	€ 3.178,48
11	31/01/2024	€ 2.756,03
Totale		€ 26.813,64

Ritenuta 0,5% per infortuni € 143,40

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 49.758,10
Importo netto del conto finale	€ 28.674,89
Minor/Maggior spesa	-€ 21.083,21
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 31/01/2024
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle