



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Ditta

Tecnocostruzioni s.r.l.

### LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILI SULLE RETI FOGNARIE CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO FERIALE E FESTIVI 24H/24H

Affidamento Prot. n. 994 del 30/12/2022

Consegna lavori Prot. n. 1001 del 30/12/2022

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
<b>LAVORI</b>		
58.403,72 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	21.487,43 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
58.403,72 €	<b>IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>21.487,43 €</b>
0,00 €	<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>1.744,84 €</b>
3.194,40 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.122,65 €
5.029,66 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.281,22 €
8.224,06 €	<b>IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO</b>	<b>4.403,87 €</b>
€ 66.627,77	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 24.146,46</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
€ 14.658,11	IVA 22% LAVORI	€ 5.312,22
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.332,56	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 6.662,78	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 22.653,44	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.312,22</b>
€ 89.281,21	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 29.458,68</b>

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
28.319,96 €	Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	11.708,62 €
5.029,66 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	3.281,22 €
<b>33.349,62 €</b>	<b>Importo manodopera totale</b>	<b>14.989,84 €</b>
66.627,77 €	Importo contrattuale	24.146,46 €
<b>50,05%</b>	<b>Incidenza manodopera</b>	<b>62,08%</b>

Finanziamento

Ribasso lavori

Garanzia

Garanzia provvisoria

Garanzia definitiva

Da tariffa

8,12%

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Art.13 c. 1 R.I.

Non richiesta

Non richiesta

Affidamento Prot.  
n. 994 del  
30/12/2022

Contratto

**Varianti, opzioni e clausole contrattuali**

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4. Art. 120 c.3 l.b)
5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

No

No

No

No

No

No

**Ultimazione lavori**

31/12/2023

**Penali**

No

**Danni di forza maggiore**

No

**Ordini di servizio**

No

**Importo lavori in economia**

3.281,22 €

**Pagamenti in acconto**

Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	17/04/2023	€ 4.282,25
2	17/04/2023	€ 1.362,86
3	18/04/2023	€ 2.919,62
4	21/07/2023	€ 1.506,05
5	31/07/2023	€ 407,41
6	31/07/2023	€ 407,41
7	23/10/2023	€ 407,41
8	31/10/2023	€ 407,41
9	13/11/2023	€ 1.385,94
10	16/11/2023	€ 1.192,71
11	31/01/2024	€ 4.148,62
Totale		€ 18.427,69

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 120,74

**Confronto somme autorizzate**

Importo netto autorizzato

€ 66.627,77

Importo netto del conto finale

€ 24.146,46

Minor/Maggior spesa

-€ 42.481,31

Accordi bonari

No

Riserve dell'impresa

No

Cessione crediti

No

L'impresa

Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 31/01/2024

Il D.L.

Ing. Maurizio Valle