

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

**ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO,
MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE
BIENNIO 2022-2023**

Certificato di pagamento n. 13

per prestazioni a tutto il	31/01/2024
Importo rata	€ 10.739,57
IVA 22%	€ 2.362,71
Totale	€ 13.102,28

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	10/03/2023	€ 2.288,32
2	10/03/2023	€ 2.416,56
3	20/04/2023	€ 3.161,66
4	26/07/2023	€ 15.897,69
5	31/07/2023	€ 8.637,52
6	31/07/2023	€ 7.615,50
7	24/10/2023	€ 13.776,41
8	31/10/2023	€ 16.860,08
9	13/11/2023	€ 20.762,07
10	15/11/2023	€ 26.016,12
11	31/01/2024	€ 21.492,75
12	31/01/2024	€ 17.782,67
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
Totale		€ 156.707,34

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di consegna lavori con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 568'760,44

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 168.288,35

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 168.288,35
Per	€ 0,00
Sommano	€ 168.288,35

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni € 841,44

Penali e indennizzi € 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti € 156.707,34

Totale deduzioni € 157.548,78

Risulta il credito dell'impresa in € 10.739,57

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 10.739,57

(dicansi euro DIECIMILASETTECENTOTRENTANOVE/57)

oltre a IVA 22% pari a € 2.362,71

In totale € 13.102,28

Dego, 15/03/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori