



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Nuovi allacci alla pubblica rete, manutenzione serbatoi di accumulo, attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche e fognarie comuni di: Dego, Piana Crixia e Giusvalla

Certificato di pagamento n. 11

per prestazioni a tutto il	30/11/2024
Importo rata	€ 11.650,57
IVA 22%	€ 2.563,13
Total	€ 14.213,70

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	18/03/2024	€ 2.973,12
2	10/04/2024	€ 5.338,15
3	10/05/2024	€ 3.819,79
4	10/06/2024	€ 9.379,37
5	20/06/2024	€ 9.029,00
6	15/07/2024	€ 4.875,46
7	05/09/2024	€ 36.164,65
8	03/12/2024	€ 7.776,45
9	06/12/2024	€ 12.501,71
10	12/12/2024	€ 1.936,34
11	03/02/2024	€ 2.867,15
12		
Total		€ 96.661,19

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di consegna lavori in data 29/12/2023 con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 128'270,07

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 97.146,92

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 108.856,05
Per	€ 0,00
Sommano	€ 108.856,05
Da cui detraendo	
Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 544,29
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 96.661,19
Total deduzioni	€ 97.205,48
Risulta il credito dell'impresa in	€ 11.650,57
Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 11.650,57
(diconsi euro UNDICIMILASEICENTOCINQUANTA/57)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 2.563,13
In totale	€ 14.213,70

Dego, 03/02/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona codice ditta n°14191436 - PAT 91851248

Il Direttore dei Lavori