

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Interventi di localizzazione, tracciamento reti, massiva attività di ricerca e riparazione perdite,
pronto intervento, reperibilità gg 2/7 h 24 reti idriche

Certificato di pagamento n. 8

per prestazioni a tutto il	31/08/2024
Importo rata	€ 16.743,65
IVA 22%	€ 3.683,60
Totale	€ 20.427,25

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	18/03/2024	€ 7.654,97
2	14/05/2024	€ 23.686,51
3	15/05/2024	€ 13.543,78
4	22/10/2024	€ 3.317,04
5	28/11/2024	€ 18.915,25
6	10/01/2025	€ 11.307,92
7	10/01/2025	€ 5.392,38
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		€ 83.817,85

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di consegna lavori in data 29/12/2023 con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 144'047,21

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 101.066,80

di cui:

Per lavori e somministrazioni € 101.066,80

Per € 0,00

Sommano € 101.066,80

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni € 505,30

Penali e indennizzi € 0,00

L'ammontare dei certificati precedenti € 83.817,85

Totale deduzioni € 84.323,15

Risulta il credito dell'impresa in € 16.743,65

Certifica che si può pagare all'impresa la rata di € 16.743,65

(diconsi euro SEDICIMILASETTECENTOQUARANTATRE/65)

oltre a IVA 22% pari a € 3.683,60

In totale € 20.427,25

Dego, 10/01/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con polizza n° 96815409/87

Il Direttore dei Lavori