

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Interventi di localizzazione, tracciamento reti, massiva attività di ricerca e riparazione perdite,
pronto intervento, reperibilità gg 2/7 h 24 reti idriche

Certificato di pagamento n. 12

per prestazioni a tutto il	31/12/2024
Importo rata	€ 11.069,99
IVA 22%	€ 2.435,40
Totale	€ 13.505,39

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	18/03/2024	€ 7.654,97
2	14/05/2024	€ 23.686,51
3	15/05/2024	€ 13.543,78
4	22/10/2024	€ 3.317,04
5	28/11/2024	€ 18.915,25
6	10/01/2025	€ 11.307,92
7	10/01/2025	€ 5.392,38
8	10/01/2025	€ 16.743,65
9	26/02/2025	€ 28.093,75
10	26/02/2024	€ 24.673,94
11	24/03/2025	€ 25.121,30
12		
Totale		€ 178.450,49

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di consegna lavori in data 29/12/2023 con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 144'047,21

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a

€ 189.520,48

di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 189.520,48
Per	€ 0,00
Sommano	€ 189.520,48
Da cui detraendo	
Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 947,57
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 178.450,49
Totale deduzioni	€ 179.398,06
Risulta il credito dell'impresa in	€ 10.122,42
Certifica che si può pagare all'impresa la rata di	€ 10.122,42
(diconsi euro DIECIMILACENTOVENTIDUE/42)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 2.226,93
In totale	€ 12.349,35

Dego, 24/03/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con polizza n° 96815409/87

Il Direttore dei Lavori