



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Tecnocostruzioni s.r.l.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie programmabili e non programmabili, Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24 reti idriche comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Affidamento Prot. n. 736 del 29/12/2023

Consegna lavori Prot. n. 741 del 29/12/2023

CIG A042E0EA4D

CUP acquedotto B38B23001080005

PROGETTO RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
131.063,89 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	73.281,86 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
131.063,89 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	73.281,86 €
10.642,39 €	IMPORTO RIBASSO	5.950,49 €
7.467,76 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.817,59 €
6.936,38 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	9.419,84 €
14.404,14 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	15.237,43 €
€ 134.825,64	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 82.568,80
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 29.661,64	IVA 22% LAVORI	€ 18.165,14
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.909,36	INCENTIVO RUP 2%	€ 2.909,36
€ 14.546,80	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 47.117,80	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.074,50
€ 181.943,44	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 103.643,30

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
6.936,38 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	9.419,84 €
76.435,54 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	39.343,82 €
83.371,92 €	Importo manodopera totale	48.763,66 €
61,84%	Incidenza manodopera	59,06%

Finanziamento

Da tariffa

Ribasso lavori

8,12%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot. n. 736 del 29/12/2023

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

Prott. n. 715/2024 e 724/2024

6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23

No

7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

No

Ultimazione lavori

31/01/2025

Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		9.419,84 €
Pagamenti in acconto	Si	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	11/03/2024	€ 12.007,57
2	19/03/2024	€ 8.649,35
3	10/05/2024	€ 4.865,65
4	16/05/2024	€ 1.710,83
5	11/06/2024	€ 9.425,11
6	16/07/2024	€ 10.256,56
7	02/09/2024	€ 4.964,71
8	29/11/2024	€ 3.632,09
9	04/12/2024	€ 8.349,88
10	13/12/2024	€ 2.183,27
11	05/02/2025	€ 3.336,60
12	17/03/2025	€ 6.528,85
13	31/03/2025	€ 6.245,42
Totale		€ 82.155,89

di cui ritenuta 0,5% per infortuni

€ 412,91

Confronto somme autorizzate		
Importo netto autorizzato		€ 134.825,64
Importo netto del conto finale		€ 82.568,80
Minor/Maggior spesa		-€ 52.256,84
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	

L'impresa

Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 31/01/2024

Il D.L.

Ing. Maurizio Valle