



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) - tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzio@cirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Tecnocostruzioni s.r.l.

Pronto intervento, reperibilità 7/7 h 24 e interventi di manutenzione reti fognarie comuni di: Altare, Bormida, Cairo M.tta, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Maliare, Millesimo, Pallare, Piana Crida, Plodio, Rocavignale

Affidamento Prot. n. 739 del 29/12/2023
Consegna lavori Prot. n. 744 del 29/12/2023
CIG
CUP fognatura

A0430EC805
B18B23001000005

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	PROROGA TECNICA Art. 120 c.11 D.Lgs 36/23	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI					
40.758,95 €	6.113,84 €	3.396,58 €	50.269,37 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	45.466,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
40.758,95 €	6.113,84 €	3.396,58 €	50.269,37 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	45.466,52 €
3.309,63 €	496,44 €	275,80 €	4.081,87 €	IMPORTO RIBASSO	3.691,86 €
3.857,04 €	578,56 €	321,42 €	4.757,02 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.320,47 €
4.134,79 €	620,22 €	344,57 €	5.099,57 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	8.455,18 €
7.991,83 €	1.198,77 €	665,99 €	9.856,59 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	11.775,65 €
€ 45.441,15	€ 6.816,17	€ 3.786,78	€ 56.044,09	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 53.550,32
SOMME A DISPOSIZIONE					
€ 9.997,05	€ 1.499,56	€ 833,09	€ 12.329,70	IVA 22% LAVORI	€ 11.781,07
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 975,02	€ 146,25	€ 81,25	€ 1.202,52	INCENTIVO RUP 2%	€ 975,02
€ 4.875,08	€ 731,26	€ 406,26	€ 6.012,60	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 15.847,15	€ 2.377,07	€ 1.320,60	€ 19.544,82	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.756,09
€ 61.288,31	€ 9.193,25	€ 5.107,36	€ 75.588,91	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 66.306,41

PROGETTO				QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
4.134,79 €	620,22 €	344,57 €	5.099,57 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	8.455,18 €
15.558,96 €	2.333,84 €	1.296,58 €	19.189,38 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	20.544,48 €
19.693,75 €	2.954,06 €	1.641,15 €	24.288,96 €	Importo manodopera totale	28.999,66 €
43,34%	43,34%	43,34%	43,34%	Incidenza manodopera	54,15%

Finanziamento	Da tariffa	
Ribasso lavori	8,12%	
Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
Garanzia definitiva	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	Affidamento Prot. n. 739 del 29/12/2023

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

- Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
- Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
- Clausole contrattuali Art. 120 c.9
- Art. 120 c.3 l.b)
- Proroga tecnica Art. 120 c.11
- Art. 76 c. 6 D.Lgs 36/23
- Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	11/03/2024	€ 1.019,28
2	19/03/2024	€ 1.793,08
3	10/05/2024	€ 7.184,34
4	16/05/2024	€ 1.513,44
5	11/06/2024	€ 7.736,58
6	16/07/2024	€ 2.107,66
7	02/09/2024	€ 3.648,73
8	29/11/2024	€ 3.457,36
9	04/12/2024	€ 7.790,20
10	13/12/2024	€ 5.781,39
11	05/02/2025	€ 2.753,01
12	17/03/2025	€ 3.324,42
13	31/03/2025	€ 5.173,01
Totale		€ 53.550,32

di cui ritenuta 0,5% per infortuni

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 56.044,09
Importo netto del conto finale	€ 53.550,32
Minor/Maggior spesa	-€ 2.493,77
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'impresa
Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 31/03/2025
Il D.L.
Ing. Maurizio Valle