



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Ditta

Impresa Bertone s.r.l.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a localizzazione, tracciamento e ispezione tratti di rete fognaria.

Affidamento Prot. n 094/2024 del 07/06/2024

Consegna lavori Prot. n 298 del 10/06/2024

CIG B2078C6C8E

CUP Fognatura B18B23001000005

PROGETTO RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
25.262,45 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	29.546,74 €
2.883,70 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
3.468,44 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
31.614,59 €	Importo per opzioni	0,00 €
#RIF!	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	29.546,74 €
2.529,17 €	IMPORTO RIBASSO	2.363,74 €
2.644,65 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.762,65 €
5.242,40 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	3.910,61 €
7.887,05 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.673,26 €
€ 36.972,47	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 32.856,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 8.133,94	IVA 22% LAVORI	€ 7.228,38
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.909,36	INCENTIVO RUP 2%	€ 2.909,36
€ 14.546,80	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 25.590,10	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.137,74
€ 62.562,58	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 42.994,00

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
5.242,40 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	3.910,61 €
9.169,43 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	13.178,10 €
14.411,83 €	Importo manodopera totale	17.088,71 €
38,98%	Incidenza manodopera	52,01%

Finanziamento Da tariffa
Ribasso lavori 8,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Garanzia definitiva Art. 11 R.I. Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto Art.13 c. 1 R.I.

Affidamento Prot. n 094/2024
del 07/06/2024

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
 2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5
 3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
 4. Art. 120 c.3 l.b)
 5. Proroga tecnica Art. 120 c.11
 6. Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10
- No
No
No
No
No
Prott. n. 720/2024 e 724/2024
No
No

Ultimazione lavori

31/01/2025

Penali	No
Danni di forza maggiore	No
Ordini di servizio	No
Importo lavori in economia	3.910,61 €
Pagamenti in acconto	Si

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	01/07/2024	7.706,66 €
2	06/11/2024	18.030,03 €
3	27/02/2024	3.740,47 €
4	31/03/2025	3.214,82 €
Totale		€ 32.691,98

Ritenuta 0,5% per infortuni

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 36.972,47
Importo netto del conto finale	€ 32.856,26
Minor/Maggior spesa	-€ 4.116,21
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 31/03/2025

II D.L.
Ing. Maurizio Valle

L'impresa
Impresa Bertone s.r.l.