

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia,
Plodio, Roccavignale

Lotto 1

Manutenzione ordinaria (MOA)

Affidamento Prot. n° 217/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 1 - MO: B5839ED085

CUP:

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 89/2025 del 05/02/2025

Appaltatore: Marenco Marco

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

Certificato di pagamento n. 10

per prestazioni a tutto il	30/11/2025
Importo rata	€ 2.304,83
IVA 22%	€ 507,06
Totale	€ 2.811,89

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	30/04/2025	€ 1.905,99
2	22/05/2025	€ 5.202,92
3	13/06/2025	€ 4.418,03
4	11/07/2025	€ 7.192,06
5	14/08/2025	€ 2.725,14
6	12/09/2025	€ 5.577,68
7	15/10/2025	€ 825,68
8	14/11/2025	€ 8.266,06
9	19/12/2025	€ 5.634,52
10		
11		
12		
Totale		€ 41.748,08

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'affidamento e l'ordine di lavoro con il quale fu affidato alla predetta impresa, l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di:
60.817,72 €

Risultando dalla contabilità sino a oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende al netto a
€ 44.274,27
di cui:

Per lavori e somministrazioni	€ 44.274,27
Per	€ 0,00
Sommano	€ 44.274,27

Da cui detraendo

Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 221,36
Penali e indennizzi	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 41.748,08
Totale deduzioni	€ 41.969,44

Risulta il credito dell'impresa in € 2.304,83

Certifica che si può pagare all'appaltatore la rata di	€ 2.304,83
(diconsi euro DUEMILATRECENTOQUATTRO/83)	
oltre a IVA 22% pari a €	€ 507,06
In totale	€ 2.811,89

Dego, 20/02/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SAVONA con PAT n. 026856033/51

Il Direttore dei Lavori