



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni reti idriche con Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale
Lotto 1
Manutenzione ordinaria (MOA)

Affidamento Prot. n° 215/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 1 - MO: B5835CD912
CUP:
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 87/2025 del 05/02/2025
Appaltatore: Tecnocostruzioni s.r.l.
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI			
36.217,23 €	0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	17.063,56 €
0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
36.217,23 €	0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	17.063,56 €
2.940,84 €	0,00 €	IMPORTO RIBASSO	1.385,56 €
2.061,63 €	0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.180,70 €
3.246,39 €	0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.154,44 €
5.308,02 €	0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.335,14 €

€ 38.584,41	€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 18.013,14
SOMME A DISPOSIZIONE			
€ 8.488,57	€ 0,00	IVA 22% LAVORI	€ 3.962,89
€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprehensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 830,51	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 4.152,53	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 13.471,61	€ 0,00	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.962,89
€ 52.056,02	€ 0,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 21.976,03

PROGETTO	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
3.246,39 €	0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	1.154,44 €
16.308,46 €	0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	7.840,07 €
19.554,85 €	0,00 €	Importo manodopera totale	8.994,51 €
50,68%	0,00%	Incidenza manodopera	49,93%

Finanziamento
Ribasso lavori
Garanzia

Da tariffa
8,12%

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L.
76/2020
Art. 11 R.I., Art.
103 c. 11 D.Lgs

Non richiesta

Garanzia definitiva

50/2016 -
operatori con
comprovata
solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 87/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9
4.Art. 120 c.3 l.b)
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10
Ultimazione lavori
Penali
Danni di forza maggiore
Ordini di servizio
Importo lavori in economia
Pagamenti in acconto

No
No
No
No
31/01/2026
31/01/2026
No
No
No
1.154,44 €
Sì

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	30/04/2025	€ 450,91
2	20/05/2025	€ 1.125,63
3	04/06/2025	€ 910,73
4	10/07/2025	€ 2.764,52
5	14/08/2025	€ 1.054,32
6	25/08/2025	€ 476,66
7	13/10/2025	€ 1.982,78
8	14/11/2025	€ 4.367,50
9	15/12/2025	€ 2.579,31
10	14/01/2026	€ 450,91
11	13/02/2026	€ 450,91
Finale	17/03/2026	€ 1.308,85
Totale		€ 17.923,03

Ritenuta 0,5% per infortuni

€ 90,11

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato
Importo netto del conto finale
Minor/Maggior spesa
Accordi bonari
Riserve dell'impresa
Cessione crediti

€ 38.584,41
€ 18.013,14
-€ 20.571,27

No
No
No

Dego, 31/03/2026

L'appaltatore
Tecnocostruzioni s.r.l.

Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano