



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni reti idriche con Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Lotto 2

Manutenzione straordinaria (MSA)

Affidamento Prot. n° 215/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 2 - MS: B5835CE9E5

CUP: B88B24000990005

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 87/2025 del 05/02/2025

Appaltatore: Tecnocostruzioni s.r.l.

R.U.P.: Ing. Maurizio Valle

D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI			
95.133,31 €	0,00 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	78.167,11 €
0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
95.133,31 €	0,00 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	78.167,11 €
7.724,82 €	0,00 €	IMPORTO RIBASSO	6.347,16 €
5.759,78 €	0,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	5.536,93 €
6.933,44 €	0,00 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	8.702,99 €

12.693,22 €	0,00 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	14.239,92 €
€ 100.101,71	€ 0,00	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 86.059,87
SOMME A DISPOSIZIONE			
€ 22.022,38	€ 0,00	IVA 22% LAVORI	€ 18.933,17
€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 2.156,53	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 10.782,65	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 34.961,56	€ 0,00	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.933,17
€ 135.063,27	€ 0,00	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 104.993,04

PROGETTO		QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
6.933,44 €	0,00 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	8.702,99 €
50.445,21 €	0,00 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	44.101,23 €
57.378,65 €	0,00 €	Importo manodopera totale	52.804,22 €
57,32%		Incidenza manodopera	61,36%

Finanziamento

Da tariffa

Ribasso lavori

8,12%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L.
76/2020
Art. 11 R.I, Art.
103 c. 11 D.Lgs

Non richiesta

Garanzia definitiva

50/2016 -
operatori con
comprovata
solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 87/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4.Art. 120 c.3 l.b)	No	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	31/01/2026	
Ultimazione lavori	31/01/2026	
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		8.702,99 €
Pagamenti in acconto	Sì	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	20/05/2025	€ 5.568,15
2	04/06/2025	€ 2.213,26
3	10/07/2025	€ 9.373,93
4	14/08/2025	€ 25.004,97
5	25/08/2025	€ 13.441,51
6	13/10/2025	€ 5.307,00
7	14/11/2025	€ 3.272,09
8	15/12/2025	€ 5.903,05
9	14/01/2026	€ 6.805,50
10	13/02/2026	€ 5.120,78
FINALE	17/03/2026	€ 3.619,35
Totale		€ 85.629,59

Ritenuta 0,5% per infortuni € 430,28

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 100.101,71
Importo netto del conto finale	€ 86.059,87
Minor/Maggior spesa	-€ 14.041,84
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 31/03/2025

L'appaltatore
Tecnocostruzioni s.r.l.

Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano