



C.I.R.A. S.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: info@ciraservizioidrico.it  
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it  
Web site: www.ciraservizioidrico.it

## Relazione sul conto finale

Attività di ricerca e riparazione perdite reti idriche con pronto intervento, reperibilità gg 2/7 h 24

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Lotto 1

Manutenzione ordinaria (MOA)

Affidamento Prot. n° 216/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 1 - MO: B574942582

CUP:

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 80/2025 del 03/02/2025

Appaltatore:

Idroscavi S.r.l.s.

R.U.P.:

Ing. Maurizio Valle

D.L.:

Ing. Jessica Carla Giordano

| PROGETTO RIBASSATO | QUADRO ECONOMICO                                                | CONSUNTIVO  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| LAVORI             |                                                                 |             |
| 34.946,86 €        | Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza             | 36.233,91 € |
| 0,00 €             | Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza            | 0,00 €      |
| 0,00 €             | Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza          | 0,00 €      |
| 0,00 €             | Importo per opzioni                                             | 0,00 €      |
| 34.946,86 €        | IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO          | 36.233,91 € |
| 2.446,28 €         | IMPORTO RIBASSO                                                 | 2.536,36 €  |
| 2.061,63 €         | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO | 2.332,06 €  |
| 3.246,39 €         | IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO           | 1.747,97 €  |

|                             |                                                                              |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.308,02 €                  | IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO                        | 4.080,03 €  |
| € 37.808,60                 | IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI                                   | € 37.777,58 |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                                                              |             |
| € 8.317,89                  | IVA 22% LAVORI                                                               | € 8.311,07  |
| € 0,00                      | Spese tecniche attività di supporto al RUP                                   | € 0,00      |
| € 0,00                      | Oneri previdenziali 4%                                                       | € 0,00      |
| € 0,00                      | IVA spese tecniche e oneri previdenziali                                     | € 0,00      |
| € 0,00                      | Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A. | € 0,00      |
| € 805,10                    | INCENTIVO RUP 2%                                                             | € 0,00      |
| € 4.025,49                  | Imprevisti e arrotondamenti                                                  | € 0,00      |
| € 13.148,48                 | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                          | € 8.311,07  |
| € 50.957,08                 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA                                               | € 46.088,65 |

| PROGETTO    | QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA | CONSUNTIVO  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| 3.246,39 €  | Importo manodopera non soggetta a ribasso   | 1.747,97 €  |
| 15.117,84 € | Importo manodopera soggetta a ribasso       | 15.790,11 € |
| 18.364,23 € | Importo manodopera totale                   | 17.538,08 € |
| 48,57%      | Incidenza manodopera                        | 46,42%      |

**Finanziamento** Da tariffa

**Ribasso lavori** 7,00%

**Garanzia**

**Garanzia provvisoria** Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

**Garanzia definitiva** Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

**Contratto** Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 80/2025 del 03/02/2025

**Varianti, opzioni e clausole contrattuali**

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)

No

5.Proroga tecnica Art. 120 c.11

No

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| 6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23            | No |            |
| 7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10 |    | 31/01/2026 |
| Ultimazione lavori                    |    | 31/01/2026 |
| Penali                                | No |            |
| Danni di forza maggiore               | No |            |
| Ordini di servizio                    | No |            |
| Importo lavori in economia            |    | 1.747,97 € |
| Pagamenti in acconto                  | Sì |            |

| Certificati precedenti |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
| n°                     | Data       | Importo     |
| 1                      | 28/07/2025 | € 8.835,47  |
| 2                      | 28/07/2025 | € 4.438,65  |
| 3                      | 11/12/2025 | € 2.382,19  |
| 4                      | 23/01/2026 | € 1.524,48  |
| 5                      | 14/05/2026 | € 1.787,78  |
| 6                      | 14/05/2026 | € 5.006,02  |
| 7                      | 25/06/2026 | € 1.491,71  |
| 8                      | 25/06/2026 | € 5.518,86  |
| 9                      | 25/06/2026 | € 374,78    |
| 10                     | 25/06/2026 | € 1.863,04  |
| 11                     | 29/06/2026 | € 2.691,79  |
| FINALE                 | 29/06/2026 | € 1.673,96  |
| Totale                 |            | € 37.588,73 |

Ritenuta 0,5% per infortuni € 188,85

#### Confronto somme autorizzate

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Importo netto autorizzato      | € 37.808,60 |
| Importo netto del conto finale | € 37.777,58 |
| Minor/Maggior spesa            | -€ 31,02    |
| Accordi bonari                 | No          |
| Riserve dell'impresa           | No          |
| Cessione crediti               | No          |

Dego, 29/06/2026

L'appaltatore  
Idroscavi S.r.l.s.

Il D.L.  
Ing. Jessica Carla Giordano