



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio,
Roccavignale

Lotto 1

Manutenzione ordinaria (MOA)

Affidamento Prot. n° 217/2024 del 30/12/2024

CIG LOTTO 1 - MO: B5839ED085

CUP:

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 89/2025 del 05/02/2025

Appaltatore:

Marenco Marco

R.U.P.:

Ing. Maurizio Valle

D.L.:

Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
51.529,68 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	48.040,67 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
51.529,68 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	48.040,67 €
4.122,37 €	IMPORTO RIBASSO	3.625,87 €
1.999,63 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.508,25 €
11.410,78 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	6.041,49 €
13.410,41 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	7.549,74 €
€ 60.817,72	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 51.964,54
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 13.379,90	IVA 22% LAVORI	€ 11.432,20
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 1.298,80	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 6.494,01	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 21.172,71	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.432,20
€ 81.990,43	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 63.396,74

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
11.410,78 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	6.041,49 €
15.592,65 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	17.744,33 €
27.003,43 €	Importo manodopera totale	23.785,82 €
44,40%	Incidenza manodopera	45,77%

Finanziamento

Da tariffa

Ribasso lavori

8,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria

Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Non richiesta

Garanzia definitiva

Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Contratto

Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna lavori n° 89/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	No	
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	No	
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	No	
4.Art. 120 c.3 l.b)	No	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	Si-31/01/2026	31/01/2026
Ultimazione lavori		
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		6.041,49 €
Pagamenti in acconto	Si	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	30/04/2025	1.905,99 €
2	22/05/2025	5.202,92 €
3	13/06/2025	4.418,03 €
4	11/07/2025	7.192,06 €
5	14/08/2025	2.725,14 €
6	12/09/2025	5.577,68 €
7	15/10/2025	825,68 €
8	14/11/2025	8.266,06 €
9	19/12/2025	5.634,52 €
10	20/02/2026	2.304,83 €
11	20/02/2026	3.827,05 €
Finale	17/04/2026	3.824,77 €
Totale		€ 51.704,73

Ritenuta 0,5% per infortuni € 259,81

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 60.817,72
Importo netto del conto finale	€ 51.964,54
Minor/Maggior spesa	-€ 8.853,18
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

L'appaltatore
Marenco Marco

Dego, 17/04/2026
Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano