



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni programmate alle reti e alle opere fognarie

comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale

Lotto 2 Manutenzione straordinaria (MSF)

Affidamento Prot. n° 220/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 2 - MS: B58490BA22
CUP: B68B24000310005
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 90/2025 del 06/02/2025
Appaltatore: Marengo Marco
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI		
4.911,18 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	3.118,90 €
0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
4.911,18 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	3.118,90 €
392,89 €	IMPORTO RIBASSO	249,51 €
302,04 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	86,99 €

639,59 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	351,00 €
941,63 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	437,99 €
€ 5.459,92	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 3.307,38
SOMME A DISPOSIZIONE		
€ 1.201,18	IVA 22% LAVORI	€ 727,62
€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 117,06	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 585,28	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 1.903,52	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 727,62
€ 7.363,44	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 4.035,00

PROGETTO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
639,59 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	351,00 €
2.093,06 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	1.146,39 €
2.732,65 €	Importo manodopera totale	1.497,39 €
50,05%	Incidenza manodopera	45,27%

Finanziamento Da tariffa

Ribasso lavori 8,00%

Garanzia

Garanzia provvisoria Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020

Garanzia definitiva Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità

Non richiesta

Non richiesta

Contratto Art.13 c. 1 R.I.

Ordine di lavoro e consegna
lavori n° 90/2025 del
06/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)

No

2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

No

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

No

4.Art. 120 c.3 l.b)	No	
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	No	
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	No	
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	Sì	31/01/2026
Ultimazione lavori		
Penali	No	
Danni di forza maggiore	No	
Ordini di servizio	No	
Importo lavori in economia		351,00 €
Pagamenti in acconto	Sì	

Certificati precedenti		
n°	Data	Importo
1	12/09/2025	€ 1.771,07
FINALE	17/04/2026	€ 1.519,77
Totale		€ 3.290,84

Ritenuta 0,5% per infortuni	€ 16,54
-----------------------------	---------

Confronto somme autorizzate

Importo netto autorizzato	€ 5.459,92
Importo netto del conto finale	€ 3.307,38
Minor/Maggior spesa	-€ 2.152,54
Accordi bonari	No
Riserve dell'impresa	No
Cessione crediti	No

Dego, 17/04/2026

L'appaltatore
Marengo Marco

Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano