



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

ACCORDO QUADRO PER LE PRESTAZIONI AL CONTATORE E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE - COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. CENTRO OVEST 2 SAVONESE
BIENNIO 2022-2023 - CIG:9088589CE5 - CUP: B78B21000170005

Affidamento n° 305 del 21/04/2022
CIG:9088589CE5
CUP: B78B21000170005
Contratto Prot. n. 426/2022 del16/06/2022
Consegna lavori Prot. n. 1003/2022 del 30/12/2022
Appaltatore: Tecnocostruzioni s.r.l.
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Maurizio Valle

PROGETTO	PROGETTO RIBASSATO	Prot. n. 76 del 01/02/2025		Prot. n. 483 del 01/08/2025		PROGETTO CON ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE	PROGETTO CON ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
		CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.12 D.Lgs 50/2016 - Quinto d'obbligo	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.12 D.Lgs 50/2016 - Quinto d'obbligo - RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.11 D.Lgs 50/2016 - Proroga temporale (1 anno)	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.11 D.Lgs 50/2016 - Proroga temporale (1 anno) - RIBASSATO				
LAVORI									
293.524,06 €	293.524,06 €	58.704,81 €	58.704,81 €	146.762,03 €	146.762,03 €	498.990,90 €	498.990,90 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	383.602,89 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
293.524,06 €	293.524,06 €	58.704,81 €	58.704,81 €	146.762,03 €	146.762,03 €	498.990,90 €	498.990,90 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	383.602,89 €
0,00 €	29.792,69 €	0,00 €	5.958,54 €	0,00 €	14.896,35 €	0,00 €	50.647,58 €	IMPORTO RIBASSO	38.935,71 €
34.165,88 €	34.165,88 €	6.833,18 €	6.833,18 €	17.082,94 €	17.082,94 €	58.082,00 €	58.082,00 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	22.421,82 €
36.667,72 €	36.667,72 €	7.333,54 €	7.333,54 €	18.333,86 €	18.333,86 €	62.335,12 €	62.335,12 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	158.406,73 €
70.833,60 €	70.833,60 €	14.166,72 €	14.166,72 €	35.416,80 €	35.416,80 €	120.417,12 €	120.417,12 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	180.828,55 €
364.357,66 €	334.564,97 €	72.871,53 €	66.912,99 €	182.178,83 €	167.282,48 €	619.408,02 €	568.760,45 €	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	525.495,73 €
SOMME A DISPOSIZIONE									
€ 80.158,69	€ 73.604,29	€ 16.031,74	€ 14.720,86	€ 40.079,34	€ 36.802,15	€ 136.269,76	€ 125.127,30	IVA 22% LAVORI	€ 115.609,06
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 14.404,72	€ 14.405,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.404,72	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 80.158,69	€ 73.604,29	€ 30.436,46	€ 29.126,58	€ 40.079,34	€ 36.802,15	€ 150.674,48	€ 125.127,30	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.609,06
€ 444.516,35	€ 408.169,26	€ 103.307,99	€ 96.039,57	€ 222.258,17	€ 204.084,63	€ 770.082,51	€ 693.887,74	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 641.104,79

PROGETTO	PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.12 D.Lgs 50/2016 - Quinto d'obbligo	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.12 D.Lgs 50/2016 - Quinto d'obbligo - RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.11 D.Lgs 50/2016 - Proroga temporale (1 anno)	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 106 c.11 D.Lgs 50/2016 - Proroga temporale (1 anno) - RIBASSATO	PROGETTO CON ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE	PROGETTO CON ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE RIBASSATO	QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
36.667,72 €	36.667,72 €	7.333,54 €	7.333,54 €	18.333,86 €	18.333,86 €	62.335,12 €	62.335,12 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	158.406,73 €
128.544,90 €	128.544,90 €	25.708,98 €	25.708,98 €	64.272,45 €	64.272,45 €	20.271,19 €	18.213,66 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	155.788,52 €
165.212,62 €	165.212,62 €	33.042,52 €	33.042,52 €	82.606,31 €	82.606,31 €	82.606,31 €	80.548,78 €	Importo manodopera totale	314.195,25 €
45,34%	49,38%	45,34%	49,38%	45,34%	49,38%	13,34%	14,16%	Incidenza manodopera	59,79%

Finanziamento Da tariffa
Ribasso lavori 10,15%
Garanzia provvisoria Contenuta nella busta amministrativa documenti di gara
Garanzia definitiva Fidejussione numero 1/53964/96/183003515 del 08/06/2022
Contratto Contratto Prot. n. 426/2022 del16/06/2022

Varianti, opzioni e clausole contrattuali
1. Clausole contrattuali Art. 106 c.11 Si
1. Clausole contrattuali Art. 106 c.12 Si
Ultimazione lavori 31/07/2026

Penali

Danni di forza maggiore

Ordini di servizio

Importo lavori in economia

Pagamenti in acconto

No

No

No

158.406,73 €

Si

Certificati precedenti			
n°	Data	Importo	
1	10/03/2023	€	2.288,32
2	10/03/2023	€	2.416,56
3	20/04/2023	€	3.161,66
4	26/07/2023	€	15.897,69
5	31/07/2023	€	8.637,52
6	31/07/2023	€	7.615,50
7	24/10/2023	€	13.776,41
8	31/10/2023	€	16.860,08
9	13/11/2023	€	20.762,07
10	15/11/2023	€	26.016,12
11	31/01/2024	€	21.492,75
12	31/01/2024	€	17.782,67
13	17/06/2024	€	10.725,29
14	17/06/2024	€	8.421,56
15	17/06/2024	€	11.928,18
16	17/06/2024	€	23.170,44
17	24/06/2024	€	19.458,45
18	18/07/2024	€	9.525,88
19	02/09/2024	€	19.808,49
20	03/12/2024	€	22.175,13
21	05/12/2024	€	8.129,93
22	13/12/2024	€	8.532,75
23	15/01/2025	€	11.307,51
24	04/03/2025	€	8.616,15
25	31/01/2025	€	4.905,86
26	28/02/2025	€	14.999,21
27	31/03/2025	€	10.969,66
28	30/04/2025	€	13.481,01
29	31/05/2025	€	6.226,05
30	30/06/2025	€	19.750,18
31	31/07/2025	€	24.077,35
32	31/08/2025	€	12.575,95
33	30/09/2025	€	4.795,98
34	31/10/2025	€	7.577,29
35	30/11/2025	€	7.193,25
36	20/02/2026	€	6.870,94
37	17/03/2026	€	8.226,91
38	14/04/2026	€	5.956,21
39	15/05/2026	€	9.663,71
40	14/06/2026	€	6.504,25
41	15/07/2026	€	9.095,78
42	14/08/2026	€	20.948,32
Finale	01/09/2026	€	10.543,09
Ritenuta 0,5% per infortuni		€	2.627,63

Confronto somme autorizzate			
Importo netto autorizzato			568.760,45 €
Importo netto del conto finale			525.495,73 €
Minor/Maggior spesa			-€ 43.264,72
Accordi bonari	No		
Riserve dell'impresa	No		
Cessione crediti	No		

L'appaltatore

Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 01/09/2026

Il D.L.

Ing. Maurizio Valle