



COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE PROVINCIA DI SAVONA

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE 2025 - CAI1 - Rifacimento briglia
longitudinale e tratto di condotta fognaria in Frazione Bragno, Via
Curiel
Periodo: 20/10/2025 - 31/12/2025
CIG: B8B7B3CC62 - CUP: B98B25000090007
Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025
E-procurement Prot. n. 196/2025 del 20/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

IMPRESA: IMPRESA BERTONE S.R.L.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ALLESTIMENTO CANTIERE (SpCat 1)							
1 95.A10.A10. 010 08/06/2026	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.							
	SOMMANO m	1	2	25,00		8,01	200,25	
2 95.A10.A10. 015 08/06/2026	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)							
	SOMMANO m	1	2	200,00		0,10	20,00	
3 AP-020 08/06/2026	Allestimento di cantiere - strade urbane, cantiere non superiore a 3 giorni totali. Situazioni particolari, incroci, riduzione carreggiata e deviazione pedoni. Realizzazione di barriere di protezione e visibilità degli ostacoli, costituito da tavola corrimano collocata all'altezza di 1 m dal piano di calpestio di colore bianco e rosso, posa di segnaletica di sicurezza e illuminazione.							
	SOMMANO cad	1	2	1,00		86,85	86,85	
4 95.C10.A10. 050 08/06/2026	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.							
	SOMMANO cad	1	2	1,00		172,50	172,50	
5 95.C10.A30. 010 08/06/2026	Locale ricovero attrezzi Box in lamiera per ricovero attrezzi e materiali , realizzato in tubolare e lamiera zincata grecata spessore 4/10, porte a battente con serratura a cilindretto, asta di chiusura in profilato zincato, completo di capriate di rinforzo a sostegno del tetto in tubolare mm. 10/10, tetto a due pendenze con lamiera grecate mm. 5/10 , fascia sovrastante per chiusura tetto mm. 7/10, pareti e porta con rinforzi e saldate su telaio in tubolare mm. 10/10. Senza basamento. Misure :Lunghezza : 1,70 metri, Larghezza : 2,55 metri, Altezza : 2,00 Metri (a Colmo 2,20). Noleggio per il primo anno							
	SOMMANO cad	1	2	1,00		471,13	471,13	
	LAVORAZIONI (SpCat 2)							
6 15.B10.B20. 010 08/06/2026	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.							
	SOMMANO m³	1	3	25,00		20,77	519,25	
7 20.A05.A20. 025 08/06/2026	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra, compreso l'eventuale intonaco presente di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio							
	A R I P O R T A R E						1'469,98	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'469,98	
8 20.A05.A20. 020 08/06/2026	di martello demolitore. SOMMANO m³	1	3	2,00		291,38	582,76	
9 15.A10.A34. 010 08/06/2026	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra, compreso l'eventuale intonaco presente di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici. SOMMANO m³	1	3	10,00		96,94	969,40	
10 20.A85.A10. 010 08/06/2026	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. SOMMANO m³	1	3	20,00		76,07	1'521,40	
11 25.A28.C05. 015 08/06/2026	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. SOMMANO m	1	3	48,00		20,18	968,64	
12 25.A74.A90. 010 08/06/2026	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera SOMMANO m³	1	3	35,00		69,06	2'417,10	
13 85.D10.D10. 010 08/06/2026	Sola posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno, zoccolature e simili, posta in opera con malta cementizia inclusa sigillatura dei giunti esclusa la fornitura della pietra posata ad opus incertum, con pietre dello spessore di 5 - 10 cm SOMMANO m²	1	4	35,00		123,93	4'337,55	
14 20.A28.F15.0 05 08/06/2026	Massi naturali ; MOB DEMOB; STAND-BY Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria, da 51 a 1000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. SOMMANO t	1	4	50,00		62,62	3'131,00	
15 20.A85.A20. 015 08/06/2026	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C. SOMMANO Kg	1	4	252,00		2,40	604,80	
16 20.A85.A25. 015 08/06/2026	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm. SOMMANO cad	1	4	1,00		43,89	43,89	
17 20.A85.A30. 010	Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm. SOMMANO cad	1	4	1,00		43,71	43,71	
	A R I P O R T A R E						16'090,23	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						16'090,23	
08/06/2026	malta cementizia. del peso fino a 30 kg. SOMMANO cad	1	4	1,00		38,10	38,10	
	MANODOPERA (SpCat 3)							
18 95.F10.A35.0 10 08/06/2026	Moviere Segnalazione di lavori effettuata da moviere con bandierina rossa SOMMANO h	1	4	50,00		31,63	1'581,50	
19 RU.M01.A01. 020 08/06/2026	Opere edili Operaio Specializzato SOMMANO h	1	5	60,00		39,06	2'343,60	
	ATTREZZATURE (SpCat 4)							
20 AT.N02.A30. 030 08/06/2026	Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t SOMMANO h	1	5	50,00		101,26	5'063,00	
21 AT.N01.A10. 025 08/06/2026	Autocarro con portata da 15,01 t fino a 18,00 t SOMMANO h	1	5	15,00		69,79	1'046,85	
22 AT.N01.A10. 070 08/06/2026	Autocarro con portata da 12 a 19,00 t e gruetta da 3,50 t SOMMANO h	1	5	9,00		82,20	739,80	
23 AT.N55.A10. 010 08/06/2026	Autospurgo per fognature autospurgo per fognature compreso il conferimento a siti autorizzati escluso il costo di smaltimento (vedi cap. 25), valutato con un minimo di 3,5 ore. Codici CER materiali spurgo 200.3.06 e 200.3.04 SOMMANO h	1	5	9,00		126,50	1'138,50	
24 AT.N09.D10. 010 08/06/2026	Gruppo elettrogeno diesel o benzina da kw 5,00 compreso carburanti e lubrificanti SOMMANO h	1	5	18,00		12,65	227,70	
25 AT.N02.A20. 020 08/06/2026	Escavatore oltre 5 t fino a 8 t. SOMMANO h	1	5	16,00		76,98	1'231,68	
26 AT.N09.S30. 020 08/06/2026	Pompa motopompa autoadescante portata da 501 a 1000 l/minuto SOMMANO h	1	5	27,00		8,58	231,66	
	MATERIALI IN FORNITURA (SpCat 5)							
	A R I P O R T A R E						29'732,62	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						29'732,62	
27 25.A20.C85. 010 08/06/2026	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto SOMMANO m³	1	5	35,00		198,90	6'961,50	
28 PR.A13.A20. 030 08/06/2026	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm SOMMANO m	1	6	48,00		43,15	2'071,20	
29 PR.A15.A10. 050 08/06/2026	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm SOMMANO cad	1	6	2,00		33,19	66,38	
30 PR.A15.B10. 020 08/06/2026	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SOMMANO Kg	1	6	20,00		2,85	57,00	
31 PR.A01.A15. 010 08/06/2026	Tout-venant di cava da 0 a 120 mm franco cantiere SOMMANO m³	1	6	25,00		30,51	762,75	
	ONERI (SpCat 6)							
32 25.A15.G10. 011 08/06/2026	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.09.04 - per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili. SOMMANO t	1	6	10,42		35,42	369,08	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						40'020,53	
	TOTALE euro						40'020,53	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O		
001	ALLESTIMENTO CANTIERE	950,73	
002	LAVORAZIONI	15'177,60	
003	MANODOPERA	3'925,10	
004	ATTREZZATURE	9'679,19	
005	MATERIALI IN FORNITURA	9'918,83	
006	ONERI	369,08	
Totale SUPER CATEGORIE euro		40'020,53	
DEGO, 08/06/2026			
L'Impresa			
Il Direttore dei Lavori			
A R I P O R T A R E		40'020,53	