

**COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA**

Spett. le:
IMPRESA BERTONE S.R.L.
VIA BELVEDERE

ING. VALLE MAURIZIO
LOCALITA' PIANO 6/A

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 1; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8 comma 1)

LAVORI: EVENTO ALLUVIONALE 2025 - CAI1 - Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria in Frazione Bragno, Via Curiel - Periodo: 20/10/2025-31/12/2025 - CIG: B8B7B3CC62 - CUP: B98B25000090007 - Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025 E-procurement Prot. n. 196/2025 del 20/10/2025

R.U.P.: ING. VALLE MAURIZIO

D.L.: GEOM. SERAFINO IGOR

IMPRESA: IMPRESA BERTONE S.R.L.

CONTRATTO: Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di ottobre nel Comune di COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, il sottoscritto GEOM. SERAFINO IGOR, in qualità di Direttore dei Lavori sopra indicati, su incarico della Stazione Appaltante, ha compilato il presente verbale con l'intervento di BRUZZONE LAURA in rappresentanza dell'impresa esecutrice,

considerato:

- che in data 20/10/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;
- che i lavori, in via temporanea, non possono procedere correttamente ed a regola d'arte, per **AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA INTERRUZIONI E CON RISCHIO PER LA SICUREZZA DI LAVORATORI E MACCHINARI IN ALVEO**;

rilevato:

- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono inerenti a **TUTTE LE LAVORAZIONI**;
- che le attrezzature, i mezzi e i materiali presenti in cantiere al momento della sospensione risultavano essere **ESCAVATORI e PALA MECCANICA**;
- che, a motivo della sospensione, non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 121 comma 5 d.lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto GEOM. SERAFINO IGOR

DISPONE

all'impresa appaltatrice di **sospendere i lavori** in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a regola d'arte.

DEGO, lì 31/10/2025.

Il direttore dei lavori

L'impresa

(GEOM. SERAFINO IGOR)

(IMPRESA BERTONE S.R.L.)