

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(d.lgs. 36/2023 art. 121; d.lgs. 36/2023 All. II. 14 art. 8)

LAVORI: EVENTO ALLUVIONALE 2025 - CAI1 - Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria in Frazione Bragno, Via Curiel - Periodo: 20/10/2025-31/12/2025 - CIG: B8B7B3CC62 - CUP: B98B25000090007 - Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025 - E-procurement Prot. n. 196/2025 del 20/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L., LOCALITA' PIANO 6/A, DEGO (SV),

R.U.P. ING. VALLE MAURIZIO

IMPRESA: IMPRESA BERTONE S.R.L., VIA BELVEDERE - CENGIO

CONTRATTO: Affidamento Prot. n. 588 del 22/09/2025

L'anno **duemilaventisei** il giorno **otto** del mese di **aprile** nel **COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE**, il sottoscritto **GEOM. SERAFINO IGOR**, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa esecutrice, nella persona del Direttore Tecnico **BRUZZONE LAURA**,

- **considerato** i verbale di consegna dei lavori del 20/10/2025;
- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori del 31/10/2025 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore ovvero **AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA INTERRUZIONI E CON RISCHIO PER LA SICUREZZA DI LAVORATORI E MACCHINARI IN ALVEO**;
- **considerato** che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 159 giorni solari e consecutivi;
- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano **TUTTE LE LAVORAZIONI**;
- **rilevato** lo stato delle attrezzature e dei materiali presenti in cantiere;
- **rilevato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data **08/04/2026** e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il **08/06/2026**, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile Unico del Progetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

DEGO, lì 08/04/2026

Il direttore dei lavori

L'impresa

Il R.U.P.

(GEOM. SERAFINO IGOR)

(IMPRESA BERTONE S.R.L.)

(ING. VALLE MAURIZIO)