



COMUNE DI ALTARE PROVINCIA DI SAVONA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: SPOSTAMENTO CONDOTTE FOGNARIE VIA CESIO E VIA RITANO
GAVELLO, COMUNE DI ALTARE (SV)
Periodo: 14/10/2025 - 31/12/2025
CIG: B8A78E5C0E - CUP: B68B24000310005
Affidamento (OdA) Prot. n. 248/00 del 15/10/2025
E-procurement Prot. n. 179/2025 del 14/10/2025

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.r.l.

IMPRESA: ICOSE S.p.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013

Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095

E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorziocirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Ordine del 15/10/2025 Prot. n. 248/00 per euro 17 691.68

Data Offerta:	14/10/2025	IMPORTO DEL PROGETTO:	18 479.38
Data Consegna:	15/10/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/10/2025	Importo per la Sicurezza:	377.28
Giorni Utili per Ultimazione:	77	Importo per la Manodopera:	825.96
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	100	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	10/04/2026	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	31/12/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	100

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 15.A10.A34. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere. SOMMANO m³	35,40	100,99	3'575,05
2 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. SOMMANO m³	35,40	20,77	735,26
3 20.A20.B01. 030	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C16/20. SOMMANO m³	6,52	174,35	1'136,76
4 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	177,00	1,54	272,58
5 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	177,00	1,05	185,85
6 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	531,00	0,62	329,22
7 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504 SOMMANO t	63,72	25,72	1'638,88
8 25.A28.C05. 010	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione SOMMANO m³	6,52	32,05	208,97
9 65.A10.A20. 010	Rimozione con recupero di pavimentazioni di accottellato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici da 5 a 10 m² SOMMANO m²	6,00	87,66	525,96
10 65.B10.A60. 010	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di porfido e porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm, con cubetti da: da 4 a 8 cm di lato, per interventi da 10 fino a 100 m² SOMMANO m²	6,00	68,24	409,44
11 65.C10.A25. 203	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 300 mm SOMMANO m	56,20	70,91	3'985,14
12 65.C10.B30. 020	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiando, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni SOMMANO cad	6,00	95,59	573,54
13 65.C10.B40. 020	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfiando di calcestruzzo, delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm SOMMANO cad	6,00	55,34	332,04
	A RIPORTARE			13'908,69

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI TOTALE NETTO DEI LAVORI euro17'691,68 A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro17'691,68 DEGO, 10/04/2026 L'Impresa Il Direttore dei Lavori	
		A RIPORTARE