



COMUNE DI ROCCA VIGNALE PROVINCIA DI SAVONA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ESTENSIONE RETE IDRICA IN VIA DON FERRARO, COMUNE DI ROCCA VIGNALE (SV)
Periodo: 02/09/2026 - 04/09/2026
CIG: BD45B734D9 - CUP: B88B25000220005
Affidamento (OdA) Prot. n. 255/00 del 09/10/2026
E-procurement Prot. n. 193/2026 del 06/10/2026

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.r.l.

IMPRESA: IDROSCAVI S.r.l.s.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
GEOM. SERAFINO IGOR**

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013

Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095
E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorzio cirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Ordine del 09/10/2026 Prot. n. 255/00 per euro 14 509.51

Data Offerta:	07/08/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	14 785.66
Data Consegna:	02/09/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	02/09/2026	Importo per la Sicurezza:	591.05
Giorni Utili per Ultimazione:	28	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	30/09/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	04/09/2026	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 07.A11.K20. 005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere SOMMANO m	153,00	1,50	229,50
2 07.P21.V20.0 05	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm SOMMANO m	153,00	0,08	12,24
3 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. SOMMANO m³	82,62	76,07	6'284,90
4 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. SOMMANO m³	82,62	20,77	1'716,02
5 25.A05.A25. 025	Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. SOMMANO m³	0,65	295,52	192,09
6 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	3,25	1,54	5,01
7 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	3,25	1,05	3,41
8 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)	2,21	0,62	1,37
9 25.A15.G10. 045	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.01.01 - CEMENTO SOMMANO t	1,24	29,75	36,89
10 65.C20.A10. 020	TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10: Ø oltre 100 sino a 200 mm SOMMANO m	153,00	40,54	6'202,62
11 AP-020	Allestimento di cantiere - strade urbane, cantiere non superiore a 3 giorni totali. Situazioni particolari, incroci, riduzione carreggiata e deviazion e pedoni. Realizzazione di barriere di protezione e visibilit à degli ostacoli, costituito da tavola corrimano collocata all'altezza di 1 m dal piano di calpestio di c olore bianco e rosso, posa di segnaletica di sicurezza e illuminazione. SOMMANO cad	1,17	86,85	101,61
	Parziale LAVORI A MISURA euro			14'785,66
	RIBASSO del 1,94543% da considerare su euro			14'785,66
	T O T A L E euro			14'785,66

	A R I P O R T A R E			

[illegible]

[illegible]

[illegible]