

# COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA: 00298560095

Telefono: 019-519608 - Telefax: 019-519711

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

N° 149 del 18 dicembre 2018

MANDATO  
N° 1498 del  
21/12/18

**OGGETTO:** Lavori di "Riqualificazione area sportiva, Comune di Cosseria - Sport Missione Comune" - Approvazione 1° SAL pari al finale e 1° Certificato di Pagamento.

## IL RESPONSABILE

**PREMESSO:** che risultava intenzione dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento dei suoi obiettivi volti a sviluppare e migliorare i servizi ai cittadini, procedere all'esecuzione di interventi di sistemazione dell'Area Sportiva in Loc. Bosi;

### **RICHIAMATE:**

- la precedente determinazione n° 123 del 14 ottobre 2016 con la quale è stato conferito incarico, per i motivi espressi in narrativa, all'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n° 80, di predisporre un progetto di fattibilità riguardante la sistemazione dell'intera area sportiva e sviluppare un progetto definitivo/esecutivo relativo ad un primo intervento di lavori per il quale chiedere l'erogazione del contributo suddetto relativamente ai lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva" e contestualmente impegnata la complessiva somma di € 18.707,75 relativa al suddetto incarico con imputazione al cap 3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "sistemazione Impianti Sportivi della Gestione del Bilancio 2017"
- la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 81 in data 26 ottobre 2016 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva" predisposto dall'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68 dell'importo complessivo di € 344.180,00
- la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 82 in data 26 ottobre 2016 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Sport missione comune - riqualificazione area sportiva 1° intervento" predisposto dall'arch Aldo PICALLI da Millesimo Loc Braia 68 dell'importo complessivo di € 127.890,00
- la precedente determinazione del Responsabile Area Amministrativa n° 172 in data 28 dicembre 2016 con la quale veniva assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma un mutuo passivo di € 127.890,00 approvato conseguentemente in maniera integrale tutte le condizioni riportate nel contratto e nell'allegato capitolato di patti e condizioni;

**PRESO ATTO** che con la precedente Determinazione n° 69 del 30 maggio 2016 si è provveduto

- ad avviare le procedure per dar corso, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), alla gara di appalto per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori di "**Sport missione comune - riqualificazione area sportiva 1° intervento**", con stipulazione di contratto a misura;
- ad impartire alla Centrale Unica di Committenza che avrebbe provveduto all'espletamento della gara citata, i necessari indirizzi;
- a dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Maurizio Lo Faso Responsabile Area Territorio e Ambiente, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016;
- a dare atto, altresì, che la somma complessiva relativa alle spese tecniche per progettazione preliminare definitiva e esecutiva, direzione, contabilità e chiusura lavori, sicurezza e prestazioni accessorie pari a € **18.707,75** risultava già impegnata, con precedente determinazione n° 123 del 14 ottobre 2016 con imputazione al cap 3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "**sistemazione Impianti Sportivi**" della Gestione del **Bilancio 2017**;
- ad impegnare la complessiva somma di euro **109.192,25**, al cap. 3400 art 1 Tit 2° cod 06.01.2 "**sistemazione Impianti Sportivi** della Gestione del **Bilancio 2017**", finanziato con mutuo passivo accordato dall'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) con sede in Roma;

**VISTA** la lettera dà parte della Centrale Unica di Committenza in data 6 luglio 2017 prot 7468, pervenuta in data 6 luglio 2017 prot comunale n°2550 con la quale veniva comunicato che:

- in data **16 giugno 2017**, a seguito di esperimento di gara è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta **VINAI RENATO s.r.l.** con sede legale in Orco Feglino Via Boragni 40 che ha offerto un ribasso percentuale del **23,800%** sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a euro 93.691,30
- che l'ufficio della Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad eseguire le opportune verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, dichiarati in sede di offerta dalla ditta stessa per il tramite dell'AVCPass
- sono stati acquisiti, ai fini della comprova del possesso dei requisiti, con esito regolare, i seguenti certificati: casellario giudiziale di tutti i soci, visura camerale, annotazioni casellario informatico, durc, attestazione regolarità Agenzia Entrate.



**VISTO** il verbale di gara in data 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che pertanto si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta **VINAI RENATO s.r.l.** con sede legale in Orco Feglino Via Boragni 40, che ha offerto un ribasso percentuale del **23,800%** sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari a euro 93,691,30

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 17/08/2017;

**VISTE** le sospensioni e le riprese dei lavori, come indicato nella relazione del Direttore dei Lavori;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori, non è stata fatta richiesta di proroghe, da parte della ditta appaltatrice;

**VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori che fissava il termine dei lavori per il giorno 22/05/2018, a meno di piccole attività di completamento, ad opere marginali di modesta entità, che venivano completate il 20/07/2018;

**VISTO** il Contratto sottoscritto in data 26/07/2018 al rep. N. 894 e registrato a Savona il 10/08/2018 per un importo complessivo di € 74.820,50 (oltre IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica all'uopo predisposta dal progettista e Direttore dei Lavori arch. Aldo Picalli e fatta pervenire al protocollo comunale in data 18/10/2018 al n. 3886, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione sull'andamento dei lavori;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico;
- Verbale di concordanza Nuovi Prezzi;
- Atto di Sottomissione;

e dalla quale si evince che l'importo dei lavori si è ridotto rispetto all'importo di contratto;

**RILEVATO** pertanto che complessivamente l'importo autorizzato e finanziato per i lavori ammonta ad € 74.567,39;

**VISTI** gli atti contabili redatti dal DL il 3/12/2018 e protocollati in Comune in data 18/12/2018, dai quali si rileva che alla data di ultimazione dei lavori (20/07/2018 perché comprensivi di n. 60 giorni per completare piccoli aspetti di dettaglio) sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per un importo di € 70.842,10 da cui detratto la ritenuta per garanzia pari allo 0,50 % residua un credito all'impresa di € 70.495,00 più IVA del 10 % e così per complessivi € 77.544,50;

**VISTO** il D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità del Comune;

#### **DETERMINA**

- 1) DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al 1° SAL pari al finale e 1° Certificato di pagamento di cui ai lavori in oggetto, nelle seguenti risultanze:

lavori eseguiti e contabilizzati per un importo di € 70.842,10

a detrarre la ritenuta per garanzia pari allo 0,50 % € 346,81

Credito netto impresa € 70.495,00

- 2) DARE ATTO** che conseguentemente risulta liquidabile alla ditta Vinai Renato srl esecutrice dei lavori l'importo di € 70.495,00 più IVA del 10 % e così per complessivi € 77.544,50;

- 3) DARE ATTO** che la relativa copertura finanziaria è garantita all'interno della somma di € 127.890,00 finanziata con mutuo passivo accordato dall'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso l'imputazione con precedenti determinazioni : n. 123 del 14/10/2016 e n. 69 del 30/05/2016 al Cap. 3400, art. 1, Tit. 2°, Cod. 06.01.2 "Sistemazione impianti sportivi" del Bilancio comunale.



**Letto, confermato e sottoscritto**

Il Responsabile  
Area Territorio e Ambiente  
Ing. Maurizio Lo Faso

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**Parere ai sensi dell'art 184 comma 4 :**

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile  
Area Finanziaria  
Flavio Strocchio