



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Spett.le Commissario delegato O.C.D.P.C. N. 920/2022

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett.le Dipartimento ambiente e protezione civile

Via D'annunzio 111

16121 Genova

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Mail: dirgen.ambiente protezione civile@regione.liguria.it

protezionecivile@regione.liguria.it

**e P.C. Spett.le Segreteria dell'Ente di governo degli ambiti
per la gestione del servizio idrico integrato**

ATO centro Ovest 1

ATO centro Ovest 2

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Prot. n. 192 del 31/03/2023

Oggetto: O.C.P.D.C. n.920/2022 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale" e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Ulteriore richiesta di proroga ultimazione lavori intervento CIRA04.

VISTO e RICHIAMATO l'Allegato 1 al Decreto n.1/2022 del Commissario Delegato di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14/09/2022 "Piano degli interventi e delle misure più urgenti per contrastare il deficit idrico ex art- 1 comma 3 dell'o.C.D.P.C. 14/09/2022 n. 920 nel quale sono ricompresi gli interventi in oggetto.

VISTO e RICHIAMATO il Verbale n°70 del Consiglio di Amministrazione del 02 Novembre 2022 con il quale al punto due dell'ordine del giorno "Approvazione progetti di intervento ricompresi nel Decreto 1/2022 – Allegato 1 C.D.P.C. in data 14/09/2022 n.920 ed attività/adempimenti funzionali all'esecuzione di essi." viene approvato, fra gli altri, il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

VISTO e RICHIAMATO l'Atto dirigenziale n. 3405 del 02/12/2022 della Provincia di Savona settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente, Servizio ATO e servizi ambientali, con il quale viene approvato, fra gli altri, il progetto CIRA 04 di cui all'oggetto;



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.circaservizioidrico.it

VISTO e RICHIAMATO il disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato

VISTA e RICHIAMATA la relazione di stato di avanzamento interventi di cui all'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, trasmessa con prot. n.987 del 30/12/2022.

VISTA e RICHIAMATA la richiesta proroga ultimazione lavori - Prot. n. 988/22 del 30/12/2023 con la quale si fissava il termine di fine lavori per l'intervento in oggetto al 31/03/2023.

VISTA e RICHIAMATA la relazione di stato di avanzamento interventi febbraio 2023 di cui all'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, trasmessa con prot. n.114 del 28/02/2023.

VISTA e RICHIAMATA la relazione di stato di avanzamento interventi marzo 2023 di cui all'Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l'attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all'Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commissario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell'o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, trasmessa con prot. n.191 del 31/03/2023.

VISTO e RICHIAMATO il Decreto n.1/2023 del Commissario Delegato di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14/09/2022 il quale stabilisce che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori degli interventi di cui al piano di stralcio approvato con Decreto del Commissario delegato n. 2/02022 a all'integrazione del piano approvata con Decreto del Commissario delegato n. 15/2022, sia fissato al 31 maggio 2023.

CHIEDE motivata proroga del termine di ultimazione dei lavori disposto dal punto 6 del decreto del Commissario Delegato n. 1/2022 al 31/05/2023 per l'intervento denominato CIRA04.

ALLEGA Prot. n. 191/23 del 31/03/2023- Trasmissione relazione stato di avanzamento interventi CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05 marzo 2023.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorzioCirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.circaservizioidrico.it

Restando a disposizione per eventuali delucidazioni in merito, si porgono cordiali saluti.

Il R.U.P.



C.I.R.A. SRL
Loc. Piano 6/A - 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 - info@circaservizioidrico.it