



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Spett.le Commissario delegato O.C.D.P.C. N. 920/2022

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett.le Dipartimento ambiente e protezione civile

Via D'annunzio 111

16121 Genova

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Mail: dirgen.ambiente protezione civile@regione.liguria.it

protezionecivile@regione.liguria.it

**e P.C. Spett.le Segreteria dell'Ente di governo degli ambiti
per la gestione del servizio idrico integrato**

ATO centro Ovest 1

ATO centro Ovest 2

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Prot. n. 988 del 30/12/2022

Oggetto: O.C.P.D.C. n.920/2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale” e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Richiesta di proroga ultimazione lavori interventi CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05.

VISTO e RICHIAMATO l’Allegato 1 al Decreto n.1/2022 del Commissario Delegato di cui all’Ordinanza C.D.P.C. n. 920 del 14/09/2022 “Piano degli interventi e delle misure più urgenti per contrastare il deficit idrico ex art- 1 comma 3 dell’o.C.D.P.C. 14/09/2022 n. 920 nel quale sono ricompresi gli interventi in oggetto.

VISTO e RICHIAMATO il Verbale n°70 del Consiglio di Amministrazione del 02 Novembre 2022 con il quale al punto due dell’ordine del giorno “Approvazione progetti di intervento ricompresi nel Decreto 1/2022 – Allegato 1 C.D.P.C. in data 14/09/2022 n.920 ed attività/adempimenti funzionali all’esecuzione di essi.” vengono approvati, fra gli altri, i progetti definitivo-esecutivo relativi agli interventi in oggetto;

VISTO e RICHIAMATO l’Atto dirigenziale n. 3405 del 02/12/2022 della Provincia di Savona settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente, Servizio ATO e servizi ambientali, con il quale vengono approvati, fra gli altri, i progetti CIRA 01 e CIRA 05 di cui all’oggetto;

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorzioicirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

VISTO e RICHIAMATO il Decreto n. 11/2022 avente ad oggetto: “Piano di stralcio degli interventi e delle misure più urgenti finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in Regione Liguria: Deroga ex Art. 5 della o.C.D.P.C 14/09/2022 n. 920 con il quale viene autorizzato in deroga all’Art. 18 del Regolamento Regionale 28/12/2017 n. 6 l’intervento CIRA 02 si cui all’oggetto;

VISTO e RICHIAMATO il Prot. n. 889/22 avente ad oggetto: o.C.P.D.C. n.920/2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale” e Decreto del Commissario Delegato n.1/2022. – Intervento denominato “CIRA 02” Localizzazione del punto di terebrazione pozzo di emungimento, con il quale si comunicava la mutata la posizione originalmente prevista nelle indicazioni iniziali, ridefinendo la zona utile da Loc. Magliani a Loc. Piano, sempre nel medesimo Comune di Dego, precisando che gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo esaminati in sede di conferenza dei servizi del 29/11/2022 avevano ad oggetto il pozzo di emungimento ubicato in Loc. Piano.

VISTO e RICHIAMATO il disciplinare per l’attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all’Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commisario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell’o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commisario Delegato

VISTA e RICHIAMATA la relazione di stato di avanzamento interventi di cui all’Art. 3 comma 2 lettera a) del disciplinare per l’attuazione del piano degli interventi e delle misure più urgenti, di cui all’Allegato 1 al Decreto n.2/2022 del Commisario Delegato, per contrastare il deficit idrico es art.1 comma 3 dell’o.CDPC 14/09/2022 n. 920, allegato al Decreto n. 4/2022 del Commissario Delegato, trasmessa con prot. n.987 del 30/12/2022.

CHIEDE motivata proroga del termine di ultimazione dei lavori disposto dal punto 6 del decreto del Commissario Delegato n. 1/2022 per gli interventi denominati **CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05**, secondo le tempistiche sotto riportate e differenziate per intervento:

Codice intervento	Comune	Località	Titolo intervento	CUP	Termine ultimazione lavori	Motivazione ritardi e/o criticità
CIRA 01	Carcare	Via del Collegio	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento reti Carcare-Cosseria	B52E22036410002	31 gennaio 2023	Il ripristino del manto stradale non può essere eseguito prima del naturale assestamento del materiale utilizzato per il riempimento degli scavi al fine di evitare avvallamenti e degradazioni del piano stradale

**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorzioicirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.circaservizioidrico.it

CIRA 02	Dego	Loc. Piano	Realizzazione pozzo di emungimento Loc. Piano Dego.	B32E22045550002	31 gennaio 2023	Difficoltà di individuazione ditta con comprovata esperienza nel settore per affidamento opere impiantistiche con tempi di esecuzione rapidi
CIRA 03	Dego	Loc. Piano	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento pozzi Loc. Piano - Rete Dego	B32E22045560002	28 Febbraio 2023	Difficoltà nel reperire il materiale e disponibilità della ditta all'esecuzione delle lavorazioni
CIRA 04	Dego	Loc. Porri	Realizzazione serbatoio di accumulo comprensoriale in Loc. Porri – Dego.	B32E22045570002	31 marzo 2023	Difficoltà legate alla stipula dell'atto di compravendita terreni interessati dalle opere
CIRA 05	Millesimo	Via del Mulino	Lavori di estensione rete acquedottistica – collegamento reti Roccavignale-Millesimo	B82E22045140002	31 gennaio 2023	Difficoltà nel reperire il materiale e disponibilità della ditta all'esecuzione delle lavorazioni (stessa ditta affidataria intervento denominato CIRA 01)

ALLEGA Prot. n. 987 del 30/12/2022- Trasmissione relazione stato di avanzamento interventi CIRA01-CIRA02-CIRA03-CIRA04-CIRA05.

Restando a disposizione per eventuali delucidazioni in merito, si porgono cordiali saluti.

Il R.U.P.


C.I.R.A. S.R.L.
Loc. Piano 6/A – 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 – info@circaservizioidrico.it