



C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Relazione sul conto finale

Manutenzioni reti fognarie con Pronto intervento, reperibilità gg 7/7 h 24
comuni di: Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale
Lotto 2
Manutenzione straordinaria (MSF)

Affidamento Prot. n° 218/2024 del 30/12/2024
CIG LOTTO 2 - MS: B5835D0B8B / B803EA01FD
CUP: B68B24000310005
Ordine di lavoro e consegna lavori n° 88/2025 del 05/02/2025
Appaltatore: Tecnocostruzioni s.r.l.
R.U.P.: Ing. Maurizio Valle
D.L.: Ing. Jessica Carla Giordano

PROGETTO RIBASSATO	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.3 l.b) D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. Art. 120 c.9 D.Lgs 36/23	CLAUSOLA CONTRATTUALE Art. 120 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 36/23	PROROGA TEMPORALE Art. 120 c.10 D.Lgs 36/23	POST ATTIVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUA LI	QUADRO ECONOMICO	CONSUNTIVO
LAVORI							
19.644,71 €	2.946,71 €	4.518,28 €	13.554,85 €	0,00 €	40.664,55 €	Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	37.531,81 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo forniture al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Importo per opzioni	0,00 €
19.644,71 €	2.946,71 €	4.518,28 €	13.554,85 €	0,00 €	40.664,55 €	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	37.531,81 €
1.595,15 €	239,27 €	366,88 €	1.100,65 €	0,00 €	3.301,96 €	IMPORTO RIBASSO	3.047,59 €
1.208,14 €	181,22 €	277,87 €	833,62 €	0,00 €	2.500,85 €	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	1.997,95 €
2.558,36 €	383,75 €	588,42 €	1.765,27 €	0,00 €	5.295,81 €	IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	8.386,35 €
3.766,50 €	564,98 €	866,30 €	2.598,89 €	0,00 €	7.796,66 €	IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	10.384,30 €
€ 21.816,06	€ 3.272,41	€ 5.017,69	€ 15.053,08	€ 0,00	€ 45.159,24	IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	€ 44.868,52
SOMME A DISPOSIZIONE							
€ 4.799,53	€ 719,93	€ 1.103,89	€ 3.311,68	€ 0,00	€ 9.935,03	IVA 22% LAVORI	€ 9.871,07
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spese tecniche attività di supporto al RUP	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri previdenziali 4%	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oneri per servizi, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	€ 0,00
€ 468,22	€ 468,22	€ 468,22	€ 468,22	€ 468,22	€ 0,00	INCENTIVO RUP 2%	€ 0,00
€ 2.341,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
€ 7.608,87	€ 1.188,15	€ 1.572,11	€ 3.779,90	€ 468,22	€ 9.935,03	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.871,07
€ 29.424,93	€ 4.460,56	€ 6.589,81	€ 18.832,98	€ 468,22	€ 55.094,28	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 54.739,59

PROGETTO						QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	CONSUNTIVO
2.558,36 €	383,75 €	588,42 €	1.765,27 €	0,00 €	5.295,81 €	Importo manodopera non soggetta a ribasso	8.386,35 €
8.361,34 €	1.254,20 €	1.923,11 €	5.769,32 €	1.442,33 €	17.307,97 €	Importo manodopera soggetta a ribasso	13.941,41 €
10.919,70 €	1.637,95 €	2.511,53 €	7.534,59 €	1.442,33 €	22.603,77 €	Importo manodopera totale	22.327,76 €
50,05%	50,05%	50,05%	50,05%	#DIV/0!	50,05%	Incidenza manodopera	49,76%

Finanziamento
Ribasso lavori

Da tariffa
8,12%

Garanzia		
Garanzia provvisoria	Art. 1 c. 5 D.L. 76/2020	Non richiesta
	Art. 11 R.I., Art. 103 c. 11	
Garanzia definitiva	D.Lgs 50/2016 - operatori con comprovata solidità	Non richiesta
Contratto	Art.13 c. 1 R.I.	Ordine di lavoro e consegna lavori n° 88/2025 del 05/02/2025

Varianti, opzioni e clausole contrattuali

1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5

3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9

- 4.Art. 120 c.3 l.b)
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10

Ultimazione lavori
Penali
Danni di forza maggiore
Ordini di servizio
Importo lavori in economia
Pagamenti in acconto

525/25 del 14/08/2025;
Affidamento n. 155/25 del 22/08/2025
No
525/25 del 14/08/2025;
Affidamento n. 155/25 del 22/08/2025
525/25 del 14/08/2025;
Affidamento n. 155/25 del 22/08/2025
Prot. n. 870/25 del 18/12/2025
No
31/01/2026
31/01/2026
No
No
No
8.386,35 €
Si

Certificati precedenti		
	n°	Data
	1	30/04/2025
	2	20/05/2025
	3	10/07/2025
	4	14/08/2025
	5	25/08/2025
	6	13/10/2025
	7	14/11/2025
	8	19/12/2025
	9	16/01/2026
	FINALE	17/03/2026
	Totale	€ 44.644,17
Ritenuta 0,5% per infortuni		€ 224,35

	Confronto somme autorizzate	
Importo netto autorizzato		€ 45.159,24
Importo netto del conto finale		€ 44.868,52
Minor/Maggior spesa		-€ 290,72
Accordi bonari	No	
Riserve dell'impresa	No	
Cessione crediti	No	

L'appaltatore
Tecnocostruzioni s.r.l.

Dego, 31/03/2025
Il D.L.
Ing. Jessica Carla Giordano