



C.I.R.A. S.r.l. - Servizio Idrico Integrato A.T.O. Centro Ovest 2 Savonese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/03/2026

OGGETTO: Manutenzioni programmate alle reti e alle opere fognarie
Periodo: 01/02/2026 - 31/12/2026
Lotto 1 - MOF (CIG: BA3905A9FE)
Affidamento n. 010/2026 del 01/02/2026
OdA Prot. n. 30/00 del 02/02/2026
BOR-CAR-COS-DEG-GIU-MAL-MIL-PAL-PIA-PLO-ROC

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

IMPRESA: MARENCO
MARCO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013

Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095

E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorziocirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Ordine del 02/02/2026 Prot. n. 30/00 per euro 13 729.56

Data Offerta:	22/01/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 970.14
Data Consegna:	02/02/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	02/02/2026	Importo per la Sicurezza:	68.82
Giorni Utili per Ultimazione:	332	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 AP-037 (*)	LAVORI A MISURA			
	Scavo a sezione obbligata in strada, marciapiede o banchina su asfalto, cpm presi reinterro e ripristino (letto di sabbia escluso) - Sez. tipo 0.30x0.60 - con parziale riutilizzo del materiale di scavo.			
	Lo scavo sarà valutato in base alle dimensioni delle sezioni prescritte, come se fossero eseguiti a parete verticale.			
	Il prezzo comprende:			
	- taglio con idonea attrezzatura e/o demolizione della pavimentazione bituminosa e la rimozione della stessa, eventualmente anche a mezzo fognatura;			
	- lo scavo con mezzo meccanico e con le necessarie assistenze manuali;			
	- la demolizione di roccia e di trovanti;			
	- lo scavo in eccedenza rispetto alle dimensioni della sezione tipo relativo all'esecuzione di nicchie, di qualsiasi profondità e larghezza per saldature, montaggio giunti e collaudi o per il cedimento di terreni;			
	- l'accatastamento del materiale scavato;			
	- il reinterro con sabbia di frantoio e misto di recupero;			
2 AP-044 (*)	- la perfetta pulizia finale dell'area di intervento;			
	- il caricamento del materiale di risulta dello scavo per il successivo trasporto a discarica;			
	- lo smaltimento del materiale di risulta;			
	- il completamento a mano eseguito in presenza di servizi trasversali o paralleli incontrati durante lo scavo;			
	- la fornitura e posa del nastro segnalatore e della corda di rame;			
	- il ripristino del manto stradale.			
	La larghezza media in superficie della pavimentazione demolita non dovrà essere superiore alla larghezza dello scavo più 20 cm, le maggiori dimensioni con i conseguenti ripristini saranno a carico dell'appaltatore.			
	SOMMANO m	68,00	38,34	2'607,12
	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su fondo in ASFALTO.			
	Apertura e chiusura di buca fino a 1,2 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso:			
- taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia;				
- scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.;				
- aggettamento delle acque presenti nella buca;				
- la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10;				
- reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6;				
- eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione.				
Il tutto a corpo.				
La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km.				
SOMMANO cad	1,00	363,02	363,02	
Parziale LAVORI A MISURA euro			2'970,14	
RIBASSO del 5% da considerare su euro			2'970,14	
TOTALE euro			2'970,14	

[illegible]

[illegible]