



COMUNE DI ROCCAIGNALE PROVINCIA DI SAVONA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA IN VIA DON FERRARO,
COMUNE DI ROCCAIGNALE (SV)
Periodo: 14/08/2026 - 20/08/2026
CIG: BD45B745AC - CUP: B88B25000220005
Affidamento (OdA) Prot. n. 254/00 del 09/10/2026
E-procurement Prot. n. 192/2026 del 06/10/2026

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.r.l.

IMPRESA: IDROSCAVI S.r.l.s.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
GEOM. SERAFINO IGOR**

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013

Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095

E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorziocirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Ordine del 09/10/2026 Prot. n. 254/00 per euro 10 490.49

Data Offerta:	07/08/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	10 691.38
Data Consegna:	14/08/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/08/2026	Importo per la Sicurezza:	364.91
Giorni Utili per Ultimazione:	47	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	30/09/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	20/08/2026	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 07.A11.K20. 005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere SOMMANO m	78,00	1,50	117,00
2 07.P21.V20.0 05	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm SOMMANO m	78,00	0,08	6,24
3 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. SOMMANO m³	42,12	76,07	3'204,07
4 15.B10.B20. 010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. SOMMANO m³	42,12	20,77	874,83
5 20.A85.A20. 005	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfilanco, il rinterro. delle dimensioni fino a 30x30x30 cm. SOMMANO cad	4,00	15,74	62,96
6 20.A85.A20. 010	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfilanco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. SOMMANO cad	2,00	38,05	76,10
7 20.A85.A30. 010	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso fino a 30 kg. SOMMANO cad	4,00	35,81	143,24
8 20.A85.A30. 015	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. SOMMANO cad	2,00	36,47	72,94
9 65.C20.A10. 020	TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10: Ø oltre 100 sino a 200 mm SOMMANO m	78,00	40,54	3'162,12
10 65.C20.A15. 020	ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI Esecuzione di nuovo allaccio o presa: derivazione da 1 1/2" da tubazione in ghisa Ø oltre 100 sino a 200 mm SOMMANO cad	4,00	557,42	2'229,68
11 AP-020	Allestimento di cantiere - strade urbane, cantiere non superiore a 3 giorni totali. Situazioni particolari, incroci, riduzione carreggiata e deviazion e pedoni. Realizzazione di barriere di protezione e visibilit à degli ostacoli, costituito da tavola corrimano collocata all'altezza di 1 m dal piano di calpestio di c olore bianco e rosso, posa di segnaletica di sicurezza e illuminazione. SOMMANO cad	2,00	86,85	173,70
12 PRA15.A10. 010	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 30x30x30 cm SOMMANO cad	4,00	10,71	42,84
13 PRA15.A10. 015	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm SOMMANO cad	2,00	20,58	41,16
14 PRA15.B10. 020	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente			
	A RIPORTARE			10'206,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M M:001	<div><div>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</div><div>LAVORI A MISURA euro</div><div>LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE ESISTENTE euro</div><div>TOTALE euro</div></div>	<div>10'691,38</div> <div>10'691,38</div> <div>10'691,38</div>
	A RIPORTARE	

