

Sommaro registro di contabilità											
al SAL n. 1 a tutto il 28/12/2023											
n°	Riferimento prezziario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quantità	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetta a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]
A.1	104a	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	7,16 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2	104b	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m	0,10 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3	104	95.A10.A40.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. - valutato a giorno	gg	31,05 €	20,00	0,00 €	621,00 €	0,00 €	0,00 €	621,00 €
A.4	101	AP-101	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazione standard	cad	50,21 €	7,00	0,00 €	351,45 €	0,00 €	0,00 €	351,45 €
A.5	102	AP-102	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazioni particolari, incroci, riduzione carreggiata e deviazione pedoni	cad	66,57 €	1,00	0,00 €	66,57 €	0,00 €	0,00 €	66,57 €
B.1	28a	AP-28a	Scavo a sezione obbligata in strada, marciapiede o banchina su asfalto, rinterro e ripristino - Sez. tipo 0.40x0,8 - senza riutilizzo del materiale di scavo	m	80,76 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	N.P.1	29.2 - AP 29,2	Scavo mediante catena semovente (catenaria) compresivo di rinterro, ripristino ripristino letto di sabbia escluso - Sez. tipo 0,10-0,30x0,80 - con riutilizzo del materiale di scavo.	m	14,33 €	327,34	3.207,93 €	248,78 €	0,00 €	4.438,73 €	4.690,78 €
B.3	124	65.B10.A15.010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate - Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani	m2	32,84 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4	regione Liguria 202	65.B10.A15.030	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate - misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomatura riprese o ricariche.	m3	687,85 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5	29d	AP-29d	Scavo a sezione obbligata su terreno non asfaltato, rinterro e ripristino - Sez. tipo 0.40x0,8 - con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L.	m	25,04 €	174,30	2.610,03 €	130,38 €	0,00 €	4.234,69 €	4.365,06 €
B.6	32	65.C20.A10.010	Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e rinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm	m	14,59 €	501,64	5.762,92 €	306,00 €	0,00 €	7.012,93 €	7.318,93 €
B.7	37d	50.A10.D10.040	Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa dei raccordi e dei pezzi speciali. Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e la posa delle staffe. Del diametro di: ø oltre 63 mm. fino a 75 mm.	m	52,58 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	71	20.A85.A20.015	Posa pozzetti CLS dim. > di 40x40x40 e fino 60x60x60 cm	cad	41,41 €	2,00	63,75 €	2,36 €	0,00 €	80,46 €	82,82 €

B.9	6	AP-6	Esecuzione di impianto di derivazione per utenza con scavo in terra tubazione PE Ø 1 e 1/2" da tubazione in PE Ø sino a 100 mm	cad	1.093,34 €	1,00	323,72 €	21,01 €	0,00 €	1.072,33 €	1.093,34 €
B.10	124e	65.B10.A26.020	Tappeto congl bit. chiuso strato usura sp3 cm; oltre 1000 mq misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 1000 mq	m2	14,97 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	124 bis	65.E10.A10.020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente	m	1,81 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.1	29.1	25.A12.A01.010	Costo medio per analisi chimica demoliz e scavi - costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.	cad	350,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.2	130	AP-130	Tracciamento piano di posa di condotte con l'ausilio di idonea strumentazione, secondo le indicazione della D.L... - fino a 100 m di sviluppo lineare	cad	37,19 €	1,00	37,19 €	1,82 €	0,00 €	35,37 €	37,19 €
C.3	131	AP-131	Tracciamento piano di posa di condotte con l'ausilio di idonea strumentazione, secondo le indicazione della D.L... - per ogni metro oltre i 100 m di sviluppo lineare	m	0,37 €	401,64	149,37 €	7,31 €	0,00 €	142,06 €	149,37 €
D.1	171	PR.C08.A10.040	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25,Ø 75mm sp 10,30mm	m	10,75 €	501,64	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.392,63 €	5.392,63 €
D.2	164g	PR.E05.B05.040	Cavidotto flessibile PE alta densità doppia parete ø 140 mm.	m	8,36 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.3	164bb	PR.C14.A05.205	Guaine gomma sintetica celle chiuse sp 25 mm tubi Ø60-65 mm	m	56,68 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.4	198	PR.A15.A10.025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzonon armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm	cad	38,91 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,82 €	77,82 €
D.5	206	PR.A15.A10.085	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm	cad	13,95 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,90 €	27,90 €
D.6	209	PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	Kg	2,85 €	80,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,00 €	228,00 €
D.7	1950a	magazzino CIRA 244'	raccorderia elettrofusione Gomito 45°	cad	36,05 €	5,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,25 €	180,25 €
D.8	1951	magazzino CIRA 245	raccorderia elettrofusione Gomito 90°	cad	36,05 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.9	1950	magazzino CIRA 244	tee	cad	33,78 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.10	1949	magazzino CIRA 243	raccorderia elettrofusione75mm-manicotto	cad	15,56 €	10,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,60 €	155,60 €
D.11	1874	magazzino CIRA 159	collare di presa 75mm	cad	18,98 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.12	707	351075	Giunto di Transizione Flangiato d. 75X65	cad	74,47 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.13	1854	magazzino CIRA 135	valvole a sfera - 1/2"	cad	5,19 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.14	1865	magazzino CIRA 147	valvola a quadratino 2"1/2	cad	70,84 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.15	1852	magazzino CIRA 132	valvola non ritorno a clapè 2"1/2	cad	93,64 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93,64 €	93,64 €
E.1	132**	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.2	133**	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3	134**	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4	135**	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sommano al S.A.L. n. 1							12.154,92 €	1.756,67 €	0,00 €	23.172,39 €	24.932,34 €