

DEG4-consuntivo																	
n°	Riferimento prezzario	Riferimento Analisi dei prezzi/Prezzario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota mano d'opera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo mano d'opera soggetta a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo mano d'opera non soggetta a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	Importo totale [€]	% incidenza mano d'opera [€]	
A - ALLESTIMENTO DI CANTIERE																	
1	Regione Liguria	97.A10.A05.005	A05 [Formazione di piste carrabili della larghezza di 3,00 m circa, per accessi o transiti provvisori, realizzata in terreni naturali, successiva compattazione del fondo, stesa di adeguato inerte dello spessore sciolto di 40 cm circa debitamente - formazione di pista carrabile larghezza circa 3,00 m	m	234,47 €	143,71 €	7,11 €	0,00 €	227,36 €	25,00	3.592,67 €	177,75 €	0,00 €	5.684,00 €	5.861,75 €	61,29%	
Sommano tipo A - ALLESTIMENTO DI CANTIERE											3.592,67 €	177,75 €	0,00 €	5.684,00 €	5.861,75 €	61,29%	
B - LAVORI																	
1	41	15.A10.A34.010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. - in rocce sciolte.	m³	73,38 €	53,36 €	2,67 €	0,00 €	70,71 €	3,00	160,09 €	8,01 €	0,00 €	212,13 €	220,14 €	72,72%	
2	42	15.A10.A90.010	Sovrapp. agli scavo per presenza acqua oltre 20 cm - mediante l'impiego, anche continuo, di pompe.	m³	5,78 €	3,48 €	0,19 €	0,00 €	5,59 €	3,00	10,45 €	0,57 €	0,00 €	16,77 €	17,34 €	60,29%	
9	Regione Liguria	25.A28.C05.010	C05 [Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]Getto in opera cls - fondazioni	m³	32,05 €	19,81 €	0,98 €	0,00 €	31,07 €	3,00	59,44 €	2,94 €	0,00 €	93,21 €	96,15 €	61,82%	
11	Regione Liguria	25.A28.A10.010	Casseforme in legname di abete e pino - fondazioni	m²	44,19 €	35,50 €	1,73 €	0,00 €	42,46 €	10,00	354,98 €	17,30 €	0,00 €	424,60 €	441,90 €	80,33%	
12	86	65.C10.A25.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti-PPO tubazioni spiralate SN8 D. interno 300 mm - SN8 del diametro interno 300 mm	m	59,57	8,04 €	0,42 €	0,00 €	59,15 €	5,00	40,18 €	2,10 €	0,00 €	295,75 €	297,85 €	13,49%	
2	36	AP-29d	Scavo a sezione obbligata su terreno non asfaltato, rinterro e ripristino - Sez. tipo 0.40x0,8 - con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L.	m	28,84 €	14,99 €	0,79 €	0,00 €	28,05 €	200,00	2.997,05 €	157,60 €	0,00 €	5.610,78 €	5.768,38 €	51,96%	
3	46	65.C20.A10.010	sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm con saldatura a specchio esclusi scavo e rinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10	m	14,88 €	11,45 €	0,61 €	0,00 €	14,27 €	200,00	2.290,33 €	122,00 €	0,00 €	2.854,00 €	2.976,00 €	76,96%	
Sommano prestazioni											5.912,52 €	310,52 €	0,00 €	9.507,24 €	9.817,76 €	60,22%	
B - SERVIZI																	
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C - FORNITURE																	
4	Regione Liguria	20.A20.C01.020	Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55-Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55	m³	201,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,14 €	3,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603,42 €	603,42 €	0,00%	
1	277	PR.C08.A10.045	Tubi polietilene PE100 alta densità PN25,Ø 90mm sp 12,30mm - Ø 90 mm, spessore 12,30 mm	m	12,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €	200,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%	
Sommano prestazioni											0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.103,42 €	3.103,42 €	0,00%	
D - PRESTAZIONI IN ECONOMIA																	
1	179	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	1,82 €	32,73 €	0,00 €	28	0,00 €	50,96 €	916,44 €	0,00 €	967,40 €	100,00%	
2	180	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune	h	31,07 €	0,00 €	1,82 €	29,25 €	0,00 €	28	0,00 €	50,96 €	819,00 €	0,00 €	869,96 €	100,00%	
3	181	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super	h	37,43 €	0,00 €	1,82 €	35,61 €	0,00 €	11	0,00 €	20,02 €	391,71 €	0,00 €	411,73 €	100,00%	
4	182	RU.M01.E01.030	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 2° cat.	h	28,01 €	0,00 €	1,82 €	26,19 €	0,00 €	11	0,00 €	20,02 €	288,09 €	0,00 €	308,11 €	100,00%	
Sommano prestazioni											0,00 €	141,96 €	2.415,24 €	0,00 €	2.557,20 €	94,45%	
Sommano											9.505,18 €	630,23 €	2.415,24 €	18.294,66 €	21.340,13 €	55,86%	