



C.I.R.A. S.r.l. - Servizio Idrico Integrato A.T.O. Centro Ovest 2 Savonese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Manutenzioni programmate alle reti e alle opere fognarie
Periodo: 01/02/2026 - 31/12/2026
Lotto 1 - MOF (CIG: BA3905A9FE)
Affidamento n. 010/2026 del 01/02/2026
OdA Prot. n. 30/00 del 02/02/2026
BOR-CAR-COS-DEG-GIU-MAL-MIL-PAL-PIA-PLO-ROC

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

IMPRESA: MARENCO MARCO

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA GIU_20260331_Via_Roma_MOF (SpCat 1)							
1 AP-044 (*) 31/03/2026	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua fino a 1,2 mc su fondo in ASFALTO. Apertura e chiusura di buca fino a 1,2 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia; - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km.	1	2	1,00		363,02	363,02	
2 AP-037 (*) 31/03/2026	Scavo a sezione obbligata in strada, marciapiede o banchina su asfalto, cpmprresi reinterro e ripristino (letto di sabbia escluso) - Sez. tipo 0.30x0.60 - con parziale riutilizzo del materiale di scavo. Lo scavo sarà valutato in base alle dimensioni delle sezioni prescritte, come se fossero eseguiti a parete verticale. Il prezzo comprende: - taglio con idonea attrezzatura e/o demolizione della pavimentazione bituminosa e la rimozione della stessa, eventualmente anche a mezzo fognatura; - lo scavo con mezzo meccanico e con le necessarie assistenze manuali; - la demolizione di roccia e di trovanti; - lo scavo in eccedenza rispetto alle dimensioni della sezione tipo relativo all'esecuzione di nicchie, di qualsiasi profondità e larghezza per saldature, montaggio giunti e collaudi o per il cedimento di terreni; - l'accatastamento del materiale scavato; - il reinterro con sabbia di frantoio e misto di recupero; - la perfetta pulizia finale dell'area di intervento; - il caricamento del materiale di risulta dello scavo per il successivo trasporto a discarica; - lo smaltimento del materiale di risulta; - il completamento a mano eseguito in presenza di servizi trasversali o paralleli incontrati durante lo scavo; - la fornitura e posa del nastro segnalatore e della corda di rame; - il ripristino del manto stradale. La larghezza media in superficie della pavimentazione demolita non dovrà essere superiore alla larghezza dello scavo più 20 cm, le							
	A R I P O R T A R E						363,02	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						363,02	
	maggiori dimensioni con i conseguenti ripristini saranno a carico dell'appaltatore.							
	SOMMANO m	1	2	68,00		38,34	2'607,12	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						2'970,14	
	TOTALE euro						2'970,14	

	A R I P O R T A R E							

[illegible]