



C.I.R.A. S.r.l. - Servizio Idrico Integrato A.T.O. Centro Ovest 2 Savonese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/03/2026

OGGETTO: Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche
Periodo: 01/02/2026 - 31/12/2026
Lotto 2 - MSA (CIG: BA38A5D8EC - CUP: B88B25000220005)
Affidamento n. 007/2026 del 01/02/2026
OdA Prot. n. 27/00 del 02/02/2026
BOR-CAR-COS-DEG-GIU-MAL-MIL-PAL-PIA-PLO-ROC

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

IMPRESA: MARENCO
MARCO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013

Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095

E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorziocirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Ordine del 02/02/2026 Prot. n. 27/00 per euro 73 417.73

Data Offerta:	22/01/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 681.86
Data Consegna:	02/02/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	02/02/2026	Importo per la Sicurezza:	190.42
Giorni Utili per Ultimazione:	332	Importo per la Manodopera:	716.32
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 20.A85.A20. 015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfilanco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm. SOMMANO cad	1,00	43,89	43,89
2 20.A85.A30. 020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg. SOMMANO cad	1,00	43,59	43,59
3 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5. SOMMANO m	6,00	9,94	59,64
4 AP-035 (*)	Scavo a sezione obbligata su fondo non asfaltato, compresi reinterro e ripristino - Sez. tipo 0.40x0.80 - con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L. Lo scavo sarà valutato in base alle dimensioni delle sezioni prescritte, come se fossero eseguiti a parete verticale. Il prezzo comprende: - lo scavo con mezzo meccanico e con le necessarie assistenze manuali; - la demolizione di roccia e di trovanti; - lo scavo in eccedenza rispetto alle dimensioni della sezione tipo relativo all'esecuzione di nicchie, di qualsiasi profondità e larghezza per saldature, montaggio giunti e collaudi o per il cedimento di terreni; - l'accatastamento del materiale scavato; - il reinterro con sabbia di frantoio e misto di recupero; - la perfetta pulizia finale dell'area di intervento; - il caricamento del materiale di risulta dello scavo per il successivo trasporto a discarica; - lo smaltimento del materiale di risulta; - il completamento a mano eseguito in presenza di servizi trasversali o paralleli incotrati durante lo scavo; - la fornitura e posa del nastro segnalatore e della corda di rame. SOMMANO m	40,00	30,88	1'235,20
5 AP-043 (*)	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione). Inteventi di sostituzione di tratti di tubazione di qualsiasi materiale, realizzati mediante inserimento di un tratto di tubazione posta in opera mediante collegamento con manicotti elettrosaldabili o con raccordi meccanici compreso eventuali collegamenti a flange forate per derivazioni da saracinesche o da pezzi speciali. Prezzo a corpo per sostituzioni fino a 5 m. SOMMANO a corpo	4,00	189,46	757,84
6 AP-045 (*)	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc su fondo in ASFALTO. Apertura e chiusura di buca oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia; - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km. SOMMANO cad	1,00	559,29	559,29
7 AP-048 (*)	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc su fondo in TERRA. Apertura e chiusura di buca oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con			
	A R I P O R T A R E			2'699,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'699,45
8 AP-049 (*)	formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km. SOMMANO cad Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su fondo in TERRA. Apertura e chiusura di buca oltre 2,5 mc fino a 5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km. SOMMANO cad	1,00	429,85	429,85
9 AP-052 (*)	Intervento idraulico riparazione perdita. Intervento idraulico per riparazione perdita eseguito con collare di riparazione rapida, maxifit, tof, bigiunti, fino al DN 80/DE 90 compresi, su reti di acquedotto, compreso la rimozione del rivestimento, la posa di primer e la fasciatura del pezzo, il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso venga effettuata la ricerca nella stessa giornata entro una distanza di un km. SOMMANO cad	1,00	78,58	78,58
10 AP-054	Sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm in rotoli, con manicotti, inclusi pezzi speciali e letto di sabbia h 10 cm, esclusi scavo e reinterro SOMMANO m	40,00	11,97	478,80
11 AT.N01.A10.011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t SOMMANO h	3,00	56,29	168,87
12 AT.N02.A20.010	Escavatore fino a 2 t. SOMMANO h	4,00	53,41	213,64
13 PR.A01.A00.065	Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione. misto di recupero con sabbia asciutta da frantumazione della pietra prezzo medio reso franco stabilimento escluso costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego. SOMMANO t	3,00	15,81	47,43
14 PR.A15.A10.020	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm SOMMANO cad	1,00	27,56	27,56
15 PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SOMMANO Kg	40,00	2,85	114,00
16 RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune SOMMANO h	22,00	32,56	716,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro			5'681,86
	RIBASSO del 5% da considerare su euro			5'681,86
	A R I P O R T A R E			5'681,86

[illegible]

[illegible]

[illegible]